Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/12/2025 - 04:34:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS EM CBUQ **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 135/2025	180	01/09/2025	R$ 3.650.000,00	3,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 01/09/2025

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS EM CBUQ

R$ 3.650.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9496

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**26**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**26**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*5*.2**-46	ART (CREA)	17**2*2**30**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3310	R$ 4.336.015,53	01/09/2025	
Contrato	135	2025	95.589.289/0001-32	3311	R$ 3.650.000,00	01/09/2025	3,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3312	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2025	2,00%
3344	Medição	2	Jurisdicionado	31/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 135/2025	3,00%