Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:53:07

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 170/2025	180	01/10/2025	R$ 23.390,00	100,00%
10	2025	Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2025	180	01/10/2025	R$ 23.390,00	100,00%

Nº10/2025
Data Inicial: 01/10/2025

Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2



R$ 23.390,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4843

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4364	2025	01/10/2025	12217
4156	2025	01/10/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1013	1430	01/10/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*5*.2**-83	ART (CREA)	17**2*5**28**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**36**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**36**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9889	R$ 24.683,94	01/08/2025	
Contrato	170	2025	80.874.100/0001-86	9890	R$ 23.390,00	19/08/2025	100,00%
Aditivo	1	2025	80.874.100/0001-86	9891	R$ 1.063,39	03/10/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9892	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2025	79,32%
9893	Medição	2	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
9894	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2025	100,00%
9902	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/11/2025			

Nº10/2025
Data Inicial: 01/10/2025

Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2

Documentos



R$ 23.390,00

Planilha Base

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ:			
80.874.100/0001-86	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL		
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26.63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									24,683.94
1.			**REFORMA AUDITÓRIO ETEC**					**-**	**24,683.94**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2,719.26**
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.15	11.88	BDI 1	15.04	47.38
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2.00	117.63	BDI 1	148.95	297.90
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46.00	31.46	BDI 1	39.84	1,832.64
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27.00	8.34	BDI 1	10.56	285.12
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46.00	4.40	BDI 1	5.57	256.22
1.2.			**REVESTIMENTO**					**-**	**16,168.80**
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47.20	16.11	BDI 1	20.40	962.88
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93.80	128.02	BDI 1	162.11	15,205.92
1.3.			**PINTURA**					**-**	**5,003.27**
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20.00	14.32	BDI 1	18.13	362.60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.00	25.88	BDI 1	32.77	327.70
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130.60	13.59	BDI 1	17.21	2,247.63
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99.20	16.44	BDI 1	20.82	2,065.34
1.4.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**792.61**
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93.80	6.67	BDI 1	8.45	792.61

Bom Sucesso do Sul
Local

Monday, December 08, 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO ROSSETTO
CREA/CAU: 109.070/D

Planilha Base

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	24,683.94	% Período:	11.02%	32.75%	32.75%	20.27%	3.21%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,719.26	% Período:	100.00%				
1.2.	REVESTIMENTO	16,168.80	% Período:		50.00%	50.00%		
1.3.	PINTURA	5,003.27	% Período:				100.00%	
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	792.61	% Período:					100.00%

Total:	R$ 24,683.94			1	2	3	4	5
		Período:	%:	11.02%	32.75%	32.75%	20.27%	3.21%
			Investimento:	2,719.26	8,084.40	8,084.40	5,003.27	792.61
		Acumulado:	%:	11.02%	43.77%	76.52%	96.79%	100.00%
			Investimento:	2,719.26	10,803.66	18,888.06	23,891.33	24,683.94

CONTROLE

R$ - *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Bom Sucesso do Sul
Local

Monday, December 08, 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO ROSSETTO
CREA/CAU: 109.070/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60

PF ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	23.390,00	% Período:	11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.574,75	% Período:	100,00%				
1.2	REVESTIMENTO	15.323,34	% Período:		50,00%	50,00%		
1.3	PINTURA	4.741,51	% Período:				100,00%	
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	750,40	% Período:					100,00%

Total: R$ 23.390,00

		1	2	3	4	5
Período:	%:	11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
	Investimento:	2.574,75	7.661,67	7.661,67	4.741,51	750,40
Acumulado:	%:	11,01%	43,76%	76,52%	96,79%	100,00%
	Investimento:	2.574,75	10.236,42	17.898,09	22.639,60	23.390,00

PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Dados: 2025.08.08 10:21:33 -03'00'

BOM SUCESSO PR
Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 162727/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO CESAR RAFAGNIN
Data: 08/08/2025 10:55:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTROLE

R$ - *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 142

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PF ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.948.914.0001/60	EMPRESA: PF ENGENHARIA LTDA		
LOCALIDADE SINAPI: CURITIBA	DATA BASE: 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA AUDITÓRIO ETEC	MUNICÍPIO / UF: Bom Sucesso do Sul — BDI 1: 26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	23.390,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.574,75
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96
1.2.			REVESTIMENTO					-	15.323,34
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49
1.3.			PINTURA					-	4.741,51
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	750,40
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40

BOM SUCESSO PR
Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160

Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Dados: 2025.08.08 10:20:49 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO CESAR RAFAGNIN
Data: 08/08/2025 10:55:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 162727/D

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 143

Planilha Aditivo

PO - PLANILHA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapefegmail.com
cel: 46 9 8820 4045 – Paulo
CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

CNPJ:	EMPRESA				
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA				
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26.63%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									1,063.39
1.			**REFORMA AUDITÓRIO ETEC**					-	**1,063.39**
1.2.			**REVESTIMENTO**					-	**752.79**
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4.90	121.32	BDI 1	153.63	752.79
1.3.			**PINTURA**					-	**310.60**
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.00	24.53	BDI 1	31.06	310.60

BOM SUCESSO PR
Local

Monday, December 08, 2025
Data

Fiscal
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: 109070/D

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 162727/D

Planilha Aditivo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60



Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	1,063.39	% Período:					
1.1.	Err:509	Err:509	% Período:	100.00%				
1.2.	REVESTIMENTO	752.79	% Período:		50.00%	50.00%		
1.3.	PINTURA	310.60	% Período:				100.00%	
1.4.	Err:509	Err:509	% Período:					100.00%
Total:	**R$**	**1,063.39**	Período:	%: Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
				Investimento: **Err:509**	**Err:509**	**Err:509**	**Err:509**	**Err:509**
			Acumulado:	%: Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
				Investimento: **Err:509**	**Err:509**	**Err:509**	**Err:509**	**Err:509**

CONTROLE

Err:509 *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Err:509 *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

BOM SUCESSO PR
Local

Monday, December 08, 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 162727/D

MEDIÇAO

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapef@gmail.com
cel: 46 9 8820 4045 – Paulo
CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

CNPJ:	EMPRESA			
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	1ª MEDIÇÃO – MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									**23.390,00**				
1.			**REFORMA AUDITÓRIO ETEC**					-	**23.390,00**				
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**2.574,75**		**2.574,75**	**100,00%**	**2.574,75**
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45	3,15	44,45	3,15	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30	2,00	282,30	2,00	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04	46,00	1.736,04	46,00	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00	27,00	270,00	27,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96	46,00	241,96	46,00	241,96
1.2.			**REVESTIMENTO**					-	**15.323,34**		**15.323,34**	**100,00%**	**15.323,34**
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85	47,20	912,85	47,20	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49	93,80	14.410,49	93,80	14.410,49
1.3.			**PINTURA**					-	**4.741,51**		**654,20**	**13,80%**	**654,20**
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60	20,00	343,60	20,00	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60	10,00	310,60	10,00	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09			0,00	0,00
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22			0,00	0,00
1.4.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**750,40**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40			0,00	0,00

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
79,32%	VALOR	%	79,32%
R$	18.552,29	R$	18.552,29

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGO ROSSETTO
Data: 03/10/2025 16:46:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.03 21:52:50 -03'00'

BOM SUCESSO PR

Local	Fiscal	Responsável Técnico
	Nome: Diogo Rossetto	Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
sexta-feira, 3 de outubro de 2025	CREA/CAU: 109070/D	CREA/CAU: 163737/D

MEDIÇAO

PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapefe@gmail.com
cel: 46 9 8820 4045 – Paulo
CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

CNPJ:	EMPRESA
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									**1.063,39**
1.			**REFORMA AUDITÓRIO ETEC**					-	**1.063,39**
1.2.			**REVESTIMENTO**					-	**752,79**
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4,90	121,32	BDI 1	153,63	752,79
1.3.			**PINTURA**					-	**310,60**
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	752,79	100,00%	752,79
4,90	752,79	4,90	752,79
	310,60	100,00%	310,60
10,00	310,60	10,00	310,60

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R$	1.063,39	R$	1.063,39

BOM SUCESSO PR
Local

segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Data

Fiscal
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: 109070/D

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 162727/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIOGO ROSSETTO
Data: 27/10/2025 14:53:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.27 10:44:35 -03'00'

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapefe@gmail.com
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo
CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

CNPJ:	EMPRESA
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	2ª MEDIÇÃO			
										MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									**23.390,00**				
1.			**REFORMA AUDITÓRIO ETEC**					-	**23.390,00**				
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**2.574,75**		**0,00**	**100,00%**	**2.574,75**
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45			3,15	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30			2,00	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04			46,00	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00			27,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96			46,00	241,96
1.2.			**REVESTIMENTO**					-	**15.323,34**		**0,00**	**100,00%**	**15.323,34**
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85			47,20	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49			93,80	14.410,49
1.3.			**PINTURA**					-	**4.741,51**		**4.087,31**	**100,00%**	**4.741,51**
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60			20,00	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60			10,00	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09	130,60	2.130,09	130,60	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22	99,20	1.957,22	99,20	1.957,22
1.4.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**750,40**		**750,40**	**100,00%**	**750,40**
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40	93,80	750,40	93,80	750,40

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
20,68%	VALOR	%	100,00%
R$	4.837,71	R$	23.390,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGO ROSSETTO
Data: 27/10/2025 14:53:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.27 10:43:43 -03'00'

BOM SUCESSO PR

Local	Fiscal	Responsável Técnico
	Nome: Diogo Rossetto	**Nome:** PAULO CESAR RAFAGNIN