Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 09/11/2026 - 07:19:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2025	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - com. SAO LUIZ **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 11/2025	180	01/09/2025	R$ 3.345.465,00	100,00%

Nº7/2025
Data Inicial: 01/09/2025

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - com. SAO LUIZ



R$ 3.345.465,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136877

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2263	2025	01/09/2025	12261
2266	2025	01/09/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	01/09/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**80**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10064	R$ 3.345.465,20	01/09/2025	
Contrato	11	2025	76.995.455/0001-56	10065	R$ 3.345.465,00	20/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10066	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%
10089	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%
10114	Medição	3	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%
10138	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%

10155	Medição	5	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10180	Medição	6	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10197	Medição	7	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10215	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10241	Medição	9	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10270	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10306	Medição	11	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	99,31%
10348	Medição	12	Jurisdicionado	03/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	99,31%
10384	Medição	13	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	100,00%

Nº7/2025
Data Inicial: 01/09/2025

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - com. SAO LUIZ

Documentos



R$ 3.345.465,00

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME
Projeto:

item	cód SINAPI
	11398
	COMP 003
	520100B
	401140
	600300
	601200
	620100A
	620200C
	610800A
	610600B
	CLC100
	DISSIPM80
	650200
	655200
	531000A
	531350
	560400A
	589100A
	561100A
	589420B
	570000F
	589000P
	871000
	822000

orcamento proposto

820000A
821300

09.02.11D
09.02.01
74022/27
74022/53
09.05.02
09.04.01

09.01.18

61/2024

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - sam 72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES	
LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2
TERRAPLENAGEM	
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM	
Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m
DRENAGEM	
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un
Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un
Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM	
Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m
Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m
BASE / SUB-BASE	
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3
REVESTIMENTO	
Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2
Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Tacha refletiva bidirecional	un
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2

Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.p

orcamento proposto

QUANT		PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	R$	3,278.84	R$ 3,278.84
0			
18000	R$	2.23	R$ 40,140.00
0			
563.55	R$	12.86	R$ 7,247.25
0			
6000	R$	0.54	R$ 3,240.00
0			
580.4	R$	10.77	R$ 6,250.91
57.56	R$	31.37	R$ 1,805.66
8	R$	3,734.69	R$ 29,877.52
6	R$	5,239.36	R$ 31,436.16
30	R$	379.44	R$ 11,383.20
16	R$	366.43	R$ 5,862.88
10	R$	4,571.29	R$ 45,712.90
3	R$	3,742.52	R$ 11,227.56
0			
5325	R$	73.94	R$ 393,730.50
60	R$	426.36	R$ 25,581.60
0			
3019.17	R$	283.38	R$ 855,572.39
563.55	R$	229.49	R$ 129,329.09
0			
20580		0.61	12,553.80
24.7		7,112.36	R$ 175,675.29
	18000	0.42	7,560.00
	9	4,008.78	36,079.02
	2241	329.75	738,969.75
	116.53	5,220.26	608,316.90
	0		
	2250	20.09	45,202.50
	900	35.49	31,941.00

orcamento proposto

38.97	666.35	25,967.66
53	502.84	26,650.52
0		
0	-	-
26	190.53	4,953.78
26	196.46	5,107.96
26	139.10	3,616.60
26	178.85	4,650.10
26	63.92	1,661.92
26	129.94	3,378.44
1	7,989.03	7,989.03
0		
3	1,171.49	3,514.47
	TOTAL	3,345,465.20

orcamento contratado

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	72
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE	1
Local da Obra :	ESTRADA RURAL GUERINO MARSARO		
Fonte do Recurso:	SEAB	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 72

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/10/2024 - sex

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)								ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													27.900,00	15.518,84	43.418,84	1,30 %	43.418,84
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.						2.639,33	2.639,33	-	3.278,84	3.278,84	un	1,00	-	3.278,84	3.278,84	0,10 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES																	
COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA					1,25	0,55	1,80	1,55	0,68	2,23	m2	18.000,00	27.900,00	12.240,00	40.140,00	1,20 %	
	554	**TERRAPLENAGEM**												-	10.427,25	60,00	10.487,25	0,31 %	10.487,25
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	LCB	2,00 ; 0,00	1,5000	6,69	3,66		10,35	12,86	-	12,86	m3	563,55	7.247,25	-	7.247,25	0,22 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM																	
401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora					0,43	0,01	0,44	0,53	0,01	0,54	m	6.000,00	3.180,00	60,00	3.240,00	0,10 %	
	555	**DRENAGEM**												-	226.560,05	336.308,84	562.868,89	16,82 %	562.868,89
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,67		8,67	10,77		10,77	m3	580,40	6.250,91		6.250,91	0,19 %	
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico					25,25		25,25	31,37	-	31,37	m3	57,56	1.805,66	-	1.805,66	0,05 %	
620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC e 0,60 m				513,09	264,57	2.228,61	3.006,27	966,09	2.768,60	3.734,69	un	8,00	7.728,72	22.148,80	29.877,52	0,89 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 ; 0,00	0,3748	104,70				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	1,3330	310,79				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 ; 0,00	2,4340	97,60				-	-	-		-	-	-	-		
620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC e 0,80 m				743,98	264,57	3.208,92	4.217,47	1.252,92	3.986,44	5.239,36	un	6,00	7.517,52	23.918,64	31.436,16	0,94 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 ; 0,00	0,5436	151,86				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	1,9327	450,61				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 ; 0,00	3,5290	141,51				-	-	-		-	-	-	-		
610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1				28,16	34,36	242,91	305,43	77,67	301,77	379,44	m	30,00	2.330,10	9.053,10	11.383,20	0,34 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 ; 0,00	0,0032	1,04				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0168	3,92				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Tubo	LCC	38,00 ; 0,00	0,6700	23,20				-	-	-		-	-	-	-		
610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1				17,48	37,61	239,87	294,96	68,44	297,99	366,43	m	16,00	1.095,04	4.767,84	5.862,88	0,18 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 ; 0,00	0,0026	0,85				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	0,0134	3,12				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Tubo	LCC	38,00 ; 0,00	0,3900	13,51				-	-	-		-	-	-	-		
CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00				617,24	1.090,85	1.971,61	3.679,70	2.121,96	2.449,33	4.571,29	un	10,00	21.219,60	24.493,30	45.712,90	1,37 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 ; 0,00	0,5641	157,58				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	1,6356	381,35				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 ; 0,00	1,9529	78,31				-	-	-		-	-	-	-		
DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80				1.173,14	655,20	1.184,23	3.012,57	2.271,35	1.471,17	3.742,52	un	3,00	6.814,05	4.413,51	11.227,56	0,34 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 ; 0,00	0,8628	241,04				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Areia	LCB	233,00 ; 0,00	2,9923	697,66				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 ; 0,00	5,8463	234,44				-	-	-		-	-	-	-		
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM																	
650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A					25,38	34,14	59,52	31,53	42,41	73,94	m	5.325,00	167.897,25	225.833,25	393.730,50	11,77 %	
655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	LCC	38,00 ; 0,00	0,1100	3,81	48,53	290,86	343,20	65,02	361,34	426,36	m	60,00	3.901,20	21.680,40	25.581,60	0,76 %	
	556	**BASE / SUB-BASE**												-	478.968,84	505.932,64	984.901,48	29,44 %	984.901,48
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	LCB	38,00 ; 0,00	2,4000	96,24	12,64	119,23	228,11	135,26	148,12	283,38	m3	3.019,17	408.372,93	447.199,46	855.572,39	25,57 %	
531950	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida				81,41	19,43	83,89	184,73	125,27	104,22	229,49	m3	563,55	70.595,91	58.733,18	129.329,09	3,87 %	
transporte	DER	Rachão	LCB	38,00 ; 0,00	1,3500	54,14				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Bica corrida	LCB	38,00 ; 0,00	0,6800	27,27				-	-	-		-	-	-	-		
	551	**REVESTIMENTO**												-	367.395,64	1.211.759,12	1.579.154,76	47,20 %	1.579.154,76
560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0012		0,49		0,49	0,61	-	0,61	m2	20.580,00	12.553,80	-	12.553,80	0,38 %	
589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	MAT	401,00 ; 0,00	1,0000	333,27		5.810,50	6.143,77	414,02	6.698,34	7.112,36	ton	24,70	10.226,29	165.449,00	175.675,29	5,25 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,34		0,34	0,42	-	0,42	m2	18.000,00	7.560,00	-	7.560,00	0,23 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAT	313,00 ; 0,00	1,0000	268,15		3.188,46	3.456,61	333,12	3.675,66	4.008,78	ton	9,00	2.998,08	33.080,94	36.079,02	1,08 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos tracos - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	taxa CAP	**0,0520**	73,50	32,00	159,94	265,44	131,06	198,69	329,75	ton	2.241,00	293.705,46	445.264,29	738.969,75	22,09 %	
transporte	DER	Areia	LCB	247,00 ; 0,00	0,0955	23,59				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	394,00 ; 0,00	0,0144	4,08				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,20 ; 0,00	0,8381	2,24				-	-	-		-	-	-	-		
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	38,00 ; 0,00	1,0000	43,59				-	-	-		-	-	-	-		
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	313,00 ; 0,00	1,0000	300,38		4.227,95	4.528,33	346,26	4.873,98	5.220,26	ton	116,53	40.352,01	567.964,89	608.316,90	18,18 %	
	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**													46.062,26	83.699,42	129.761,68	3,88 %	129.761,68
871000	DER	Tacha refletiva bidirecional					7,96	8,21	16,17	9,89	10,20	20,09	un	2.250,00	22.252,50	22.950,00	45.202,50	1,35 %	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					9,33	19,24	28,57	11,59	23,90	35,49	m2	900,00	10.431,00	21.510,00	31.941,00	0,95 %	
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE					185,86	350,53	536,39	230,89	435,46	666,35	m2	38,97	8.997,78	16.969,88	25.967,66	0,78 %	
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m					66,54	338,23	404,77	82,66	420,18	502,84	un	53,00	4.380,98	22.269,54	26.650,52	0,80 %	
	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													30.904,52	3.967,78	34.872,30	1,04 %	34.872,30
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base					138,03	15,34	153,37	171,47	19,06	190,53	un	26,00	4.458,22	495,56	4.953,78	0,15 %	
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado					142,33	15,81	158,14	176,82	19,64	196,46	un	26,00	4.597,32	510,64	5.107,96	0,15 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					89,53	22,44	111,97	111,22	27,88	139,10	un	26,00	2.891,72	724,88	3.616,60	0,11 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					115,06	28,91	143,97	142,94	35,91	178,85	un	26,00	3.716,44	933,66	4.650,10	0,14 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					46,30	5,15	51,45	57,52	6,40	63,92	un	26,00	1.495,52	166,40	1.661,92	0,05 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					94,14	10,46	104,60	116,95	12,99	129,94	un	26,00	3.040,70	337,74	3.378,44	0,10 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.					5.787,76	643,08	6.430,84	7.190,13	798,90	7.989,03	gb	1,00	7.190,13	798,90	7.989,03	0,24 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS																	
61/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)					943,00		943,00	1.171,49	-	1.171,49	km.pista	3,00	3.514,47	-	3.514,47	0,11 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
															35,52%	64,48%			
															1.188.218,56	2.157.246,64			3.345.465,20

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/10/2024

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 24,23%

Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Menor Preço (%) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 3.345.465,00

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	27.900,00	15.518,64	43.418,64
	2.639,17	-	3.278,64	3.278,64	(0,01 %)	-	3.278,64	3.278,64
1,25	0,55	1,55	0,68	2,23	-	27.900,00	12.240,00	40.140,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	10.427,25	60,00	10.487,25
10,35		12,86	-	12,86	-	7.247,25	-	7.247,25
0,43	0,01	0,53	0,01	0,54	-	3.180,00	60,00	3.240,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	226.560,05	336.308,84	562.868,89
6,67		10,77		10,77	-	6.250,91		6.250,91
25,25		31,37	-	31,37	-	1.805,66	-	1.805,66
777,66	2.228,61	966,09	2.768,60	3.734,69	-	7.728,72	22.148,80	29.877,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.008,55	3.208,92	1.252,92	3.986,44	5.239,36	-	7.517,52	23.918,64	31.436,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
62,52	242,91	77,67	301,77	379,44	-	2.330,10	9.053,10	11.383,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
55,09	239,87	68,44	297,99	366,43	-	1.095,04	4.767,84	5.862,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.708,09	1.971,61	2.121,96	2.449,33	4.571,29	-	21.219,60	24.493,30	45.712,90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.828,34	1.184,23	2.271,35	1.471,17	3.742,52	-	6.814,05	4.413,51	11.227,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,38	34,14	31,53	42,41	73,94	-	167.897,25	225.833,25	393.730,50
52,34	290,86	65,02	361,34	426,36	-	3.901,20	21.680,40	25.581,60
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	478.968,84	505.932,64	984.901,48
108,88	119,23	135,26	148,12	283,38	-	408.372,93	447.199,46	855.572,39
100,84	83,89	125,27	104,22	229,49	-	70.595,91	58.733,18	129.329,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	367.395,64	1.211.759,12	1.579.154,76
0,49		0,61	-	0,61	-	12.553,80	-	12.553,80
333,27	5.810,50	414,02	6.698,34	7.112,36	-	10.226,29	165.449,00	175.675,29
0,34		0,42	-	0,42	-	7.560,00	-	7.560,00
268,15	3.188,46	333,12	3.675,66	4.008,78	-	2.998,08	33.080,94	36.079,02
105,50	159,94	131,06	198,69	329,75	-	293.705,46	445.264,29	738.969,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
300,38	4.227,95	346,26	4.873,98	5.220,26	-	40.352,01	567.964,89	608.316,90
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	46.062,26	83.699,42	129.761,68
7,96	8,21	9,89	10,20	20,09	-	22.252,50	22.950,00	45.202,50
9,33	19,24	11,59	23,90	35,49	-	10.431,00	21.510,00	31.941,00
185,86	350,53	230,89	435,46	666,35	-	8.997,78	16.969,88	25.967,66
66,54	338,23	82,66	420,18	502,84	-	4.380,98	22.269,54	26.650,52
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	30.904,52	3.967,78	34.872,30
138,03	15,34	171,47	19,06	190,53	-	4.458,22	495,56	4.953,78
142,33	15,81	176,82	19,64	196,46	-	4.597,32	510,64	5.107,96
89,53	22,44	111,22	27,88	139,10	-	2.891,72	724,88	3.616,60
115,06	28,91	142,94	35,91	178,85	-	3.716,44	933,66	4.650,10
46,30	5,15	57,52	6,40	63,92	-	1.495,52	166,40	1.661,92
94,14	10,46	116,95	12,99	129,94	-	3.040,70	337,74	3.378,44
5.787,76	643,08	7.190,13	798,90	7.989,03	-	7.190,13	798,90	7.989,03
943,00		1.171,49	-	1.171,49	-	3.514,47	-	3.514,47
						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						35,52%	64,48%	
				Desconto Final Calculado da Proposta %	-	1.188.218,56	2.157.246,44	3.345.465,00

MOISES DE GASPERIN:5186348 Assinado de forma digital por MOISES DE GASPERIN:51863480900

CAROLINA TAVARES DE Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE ARAUJO:08348218939

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês	Jul	PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1	Nº	011/2025	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00		0,76%		426,36	-	25.581,60	25.581,60
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00
Medição Acumulada:	2.640.879,40
Total Anterior:	-
Valor e % executado desta Medição :	R$2.640.879,40 — 78,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:
2025081209204716.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
SAM : **Nº 72**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**2.640.879,40**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	**2.640.879,40**

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$2.640.879,40** — **78,94 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%

META FINANCEIRA ATINGIDA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)

Nome do arquivo:
2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00		0,76%		426,36	-	25.581,60	25.581,60
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	2.640.879,40	
Total Anterior:	-	
Valor e % executado desta Medição :	R$2.640.879,40	78,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:
20250812092047l6.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20250812092047l6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **1**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**

CONVÊNIO : Nº **326/2024** **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : Nº **72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : Nº **1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**2.640.879,40**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**2.640.879,40**	
								-		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$2.640.879,40** — **78,94 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%

META FINANCEIRA ATINGIDA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)

Nome do arquivo:
2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês	Jul	PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1	Nº	011/2025	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41			DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00		0,76%		426,36	-	25.581,60	25.581,60
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00
Medição Acumulada:	2.640.879,40
Total Anterior:	-
Valor e % executado desta Medição :	R$2.640.879,40 — 78,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:
20250812092047l6.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20250812092047l6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **1**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**

CONVÊNIO : Nº **326/2024** **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : Nº **72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : Nº **1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**2.640.879,40**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	**2.640.879,40**

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$2.640.879,40** — **78,94 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%

META FINANCEIRA ATINGIDA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)

Nome do arquivo:
2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	Mês	Jul
PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00		0,76%		426,36	-	25.581,60	25.581,60
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00
Medição Acumulada:	2.640.879,40
Total Anterior:	-
Valor e % executado desta Medição :	R$2.640.879,40 — 78,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:
20250812092047l6.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20250812092047l6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
SAM : **Nº 72**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**2.640.879,40**			

OK	Valor desta ETAPA da Medição
Acumulado Med. Anterior	
-	**2.640.879,40**

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$2.640.879,40** — **78,94 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%

META FINANCEIRA ATINGIDA

PEDREIRA SANTIAGO LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)

Nome do arquivo:
2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês / SAM	Dez / 72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.023.370,20	
Total Anterior:	2.640.879,40	
Valor e % executado desta Medição :	R$382.490,80	11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:
2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **2**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**

CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : **Nº 72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : **Nº 1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	**11.091,00**	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,55**	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,66**	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	**-**	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.023.370,20**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**382.490,80**	
								2.640.879,40		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$382.490,80** — **11,43 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	**63.681,24**	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	**3.023.370,20**	**4747,66%**

META FINANCEIRA ATINGIDA

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:
2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	Mês	Dez

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.023.370,20	
Total Anterior:	2.640.879,40	
Valor e % executado desta Medição :	R$382.490,80	11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:
20260224164600079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20260224164600079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **2**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**

CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : **Nº 72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : **Nº 1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	**11.091,00**	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,55**	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,66**	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	**-**	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.023.370,20**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**382.490,80**	
								2.640.879,40		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$382.490,80** — **11,43 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	**63.681,24**	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	**3.023.370,20**	**4747,66%**

META FINANCEIRA ATINGIDA

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:
2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	Mês	Dez

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.023.370,20	
Total Anterior:	2.640.879,40	
Valor e % executado desta Medição :	R$382.490,80	11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:
2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **2**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**

CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : **Nº 72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : **Nº 1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	**11.091,00**	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,55**	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,66**	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	**-**	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.023.370,20**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**382.490,80**	
								2.640.879,40		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$382.490,80** — **11,43 %**

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:
2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	Mês	Dez

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.023.370,20	
Total Anterior:	2.640.879,40	
Valor e % executado desta Medição :	R$382.490,80	11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:
20260224164600079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20260224164600079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **2**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**

CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : **Nº 72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : **Nº 1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	**11.091,00**	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,55**	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,66**	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	**-**	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.023.370,20**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**382.490,80**	
								2.640.879,40		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$382.490,80** — **11,43 %**

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:
2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês / SAM	Dez / 72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.023.370,20	
Total Anterior:	2.640.879,40	
Valor e % executado desta Medição :	R$382.490,80	11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:
20260224164600079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20260224164600079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **2**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**

CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : **Nº 72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : **Nº 1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	**11.091,00**	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,55**	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,66**	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	**-**	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.023.370,20**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**382.490,80**	
								2.640.879,40		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$382.490,80** — **11,43 %**

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:
2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41

Mês	Dez		
SAM	72		
Lote	1		
CONTRATO EMPREITADA: Nº	011/2025	ORDEM DE SERVIÇO: Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :		90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.023.370,20	
Total Anterior:	2.640.879,40	
Valor e % executado desta Medição :	R$382.490,80	11,43 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:
20260224164600079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=20260224164600079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **2**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL** — DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**

CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**

EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

CNPJ : **77.744.134/0001-41** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**

SAM : **Nº 72** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

LOTE : **Nº 1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	**11.091,00**	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,55**	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,66**	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	**-**	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**63.681,24**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.023.370,20**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**382.490,80**	
								2.640.879,40		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$382.490,80** — **11,43 %**

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:
2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	15/04/2026 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	100,00%	0,19%	0,19%	10,77	6.250,91	6.250,91	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56	100,00%	0,05%	0,05%	31,37	1.805,66	1.805,66	-
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00	100,00%	0,89%	0,89%	3.734,69	29.877,52	29.877,52	-
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00	100,00%	0,94%	0,94%	5.239,36	31.436,16	31.436,16	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	100,00%	0,34%	0,34%	379,44	11.383,20	11.383,20	-
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	100,00%	0,18%	0,18%	366,43	5.862,88	5.862,88	-
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	100,00%	1,37%	1,37%	4.571,29	45.712,90	45.712,90	-
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00	100,00%	0,34%	0,34%	3.742,52	11.227,56	11.227,56	-
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	100,00%	11,77%	11,77%	73,94	393.730,50	393.730,50	-
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	100,00%	0,76%	0,76%	426,36	25.581,60	25.581,60	-
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	100,00%	1,35%	1,35%	20,09	45.202,50	45.202,50	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	100,00%	0,95%	0,95%	35,49	31.941,00	31.941,00	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	100,00%	0,78%	0,78%	666,35	25.967,66	25.967,66	-
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	100,00%	0,80%	0,80%	502,84	26.650,52	26.650,52	-
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	31,60%	% EXECUTADO :		99,31%	SOMAS	3.322.418,97	3.345.465,00	23.046,03

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.322.418,97	
Total Anterior:	3.023.370,20	
Valor e % executado desta Medição :	R$299.048,77	8,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (17/08/2026 11:33:49). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026081711334963

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN (14/08/2026 08:45:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/08/2026 09:57:51 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (17/08/2026 11:33:49)

Nome do arquivo:
2026081711334963.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026081711334963

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
SAM : **Nº 72**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
DATA DA MEDIÇÃO : **15/04/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	43.418,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	17,38%	97.843,89	100,00%	562.868,89	562.868,89	**393.581,80**	169.287,09	30,08%
4		BASE / SUB-BASE	47,66%	469.385,10	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,54**	-	
5		REVESTIMENTO	26,70%	421.637,56	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,67**	-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	129.761,68	129.761,68	**-**	129.761,68	100,00%
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	40,95%	14.280,63	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**1.057.053,07**		**TOTAL MEDIÇÃO**	**3.322.418,97**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**299.048,77**	
								3.023.370,20		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$299.048,77** **8,94 %**

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	1.057.053,05	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	3.322.418,97	314,31%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

PEDREIRA SANTIAGO LTDA | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** | **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN (05/08/2026 16:36:36 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/08/2026 09:56:43 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (17/08/2026 11:33:57)

Nome do arquivo:
2026081711335713.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026081711335713

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	15/04/2026 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	100,00%	0,19%	0,19%	10,77	6.250,91	6.250,91	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56	100,00%	0,05%	0,05%	31,37	1.805,66	1.805,66	-
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00	100,00%	0,89%	0,89%	3.734,69	29.877,52	29.877,52	-
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00	100,00%	0,94%	0,94%	5.239,36	31.436,16	31.436,16	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	100,00%	0,34%	0,34%	379,44	11.383,20	11.383,20	-
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	100,00%	0,18%	0,18%	366,43	5.862,88	5.862,88	-
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	100,00%	1,37%	1,37%	4.571,29	45.712,90	45.712,90	-
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00	100,00%	0,34%	0,34%	3.742,52	11.227,56	11.227,56	-
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	100,00%	11,77%	11,77%	73,94	393.730,50	393.730,50	-
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	100,00%	0,76%	0,76%	426,36	25.581,60	25.581,60	-
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	100,00%	1,35%	1,35%	20,09	45.202,50	45.202,50	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	100,00%	0,95%	0,95%	35,49	31.941,00	31.941,00	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	100,00%	0,78%	0,78%	666,35	25.967,66	25.967,66	-
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	100,00%	0,80%	0,80%	502,84	26.650,52	26.650,52	-
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	31,60%	% EXECUTADO :		99,31%	SOMAS	3.322.418,97	3.345.465,00	23.046,03

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.345.465,00	
Medição Acumulada:	3.322.418,97	
Total Anterior:	3.023.370,20	
Valor e % executado desta Medição :	R$299.048,77	8,94 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO CREA PR-203.527/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (17/08/2026 11:33:49). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026081711334963

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN (14/08/2026 08:45:37 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/08/2026 09:57:51 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (17/08/2026 11:33:49)

Nome do arquivo:
2026081711334963.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026081711334963

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
SAM : **Nº 72**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
DATA DA MEDIÇÃO : **15/04/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	43.418,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	17,38%	97.843,89	100,00%	562.868,89	562.868,89	**393.581,80**	169.287,09	30,08%
4		BASE / SUB-BASE	47,66%	469.385,10	99,80%	984.901,48	982.930,54	**982.930,54**	-	
5		REVESTIMENTO	26,70%	421.637,56	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	**1.558.079,67**	-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	129.761,68	129.761,68	**-**	129.761,68	100,00%
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	40,95%	14.280,63	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**1.057.053,07**		**TOTAL MEDIÇÃO**	**3.322.418,97**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**299.048,77**	
								3.023.370,20		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$299.048,77** **8,94 %**

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	1.057.053,05	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	3.322.418,97	314,31%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

PEDREIRA SANTIAGO LTDA | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** | **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN (05/08/2026 16:36:36 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/08/2026 09:56:43 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (17/08/2026 11:33:57)

Nome do arquivo:
2026081711335713.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026081711335713

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	15/04/2026 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

Mês: Abr

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	-	18.000,00	100,00%	1,21%	1,21%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM			-	-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	-	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	-	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	DRENAGEM			-	-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	580,40	100,00%	0,19%	0,19%	10,77	6.250,91	6.250,91	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56	-	57,56	100,00%	0,05%	0,05%	31,37	1.805,66	1.805,66	-
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00	-	8,00	100,00%	0,90%	0,90%	3.734,69	29.877,52	29.877,52	-
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00	-	6,00	100,00%	0,95%	0,95%	5.239,36	31.436,16	31.436,16	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	30,00	100,00%	0,34%	0,34%	379,44	11.383,20	11.383,20	-
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	16,00	100,00%	0,18%	0,18%	366,43	5.862,88	5.862,88	-
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	10,00	100,00%	1,38%	1,38%	4.571,29	45.712,90	45.712,90	-
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00	-	3,00	100,00%	0,34%	0,34%	3.742,52	11.227,56	11.227,56	-
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	-	5.325,00	100,00%	11,85%	11,85%	73,94	393.730,50	393.730,50	-
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	-	60,00	100,00%	0,77%	0,77%	426,36	25.581,60	25.581,60	-
4		556	BASE / SUB-BASE			-	-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	(6,04)	3.013,13	100,00%	25,70%	25,70%	283,38	853.860,77	853.860,77	-
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	(1,13)	562,42	100,00%	3,88%	3,88%	229,49	129.069,77	129.069,77	-
5		551	REVESTIMENTO			-	-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	-	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	-	24,70	100,00%	5,29%	5,29%	7.112,36	175.675,30	175.675,30	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	-	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	-	9,00	100,00%	1,09%	1,09%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	(35,10)	2.205,90	100,00%	21,89%	21,89%	329,75	727.395,53	727.395,53	-
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	(1,82)	114,71	100,00%	18,02%	18,02%	5.220,26	598.816,02	598.816,02	-
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	2.250,00	100,00%	1,36%	1,36%	20,09	45.202,50	45.202,50	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	900,00	100,00%	0,96%	0,96%	35,49	31.941,00	31.941,00	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	38,97	100,00%	0,78%	0,78%	666,35	25.967,66	25.967,66	-
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	53,00	100,00%	0,80%	0,80%	502,84	26.650,52	26.650,52	-
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNIC	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	-	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :			31,62%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	3.322.418,97	3.322.418,97	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.322.418,97
Medição Acumulada:	3.322.418,97
Total Anterior:	3.023.370,20
Valor e % executado desta Medição :	R$299.048,77 — 9,00 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 — Assinado digitalmente por CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 ND:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC SOLUTI Multipla, CN=CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 Razão: Eu sou o autor deste documento Local: Data: 2026.04.16 15:56:19-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Douglas Cristian Strapazzon — Engenheiro Civil — CREA - PR 209761/D — DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 — Eu revisei este documento — Coronel Vivida - PR

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.09.23 16:01:15 -03'00'

PEDREIRA SANTIAGO LTDA	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	ANDERSON MANIQUE BARRETO
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO	ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
CREA PR-203.527/D		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : **Nº 326/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.322.418,97**
SAM : **Nº 72**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
DATA DA MEDIÇÃO : **15/04/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	43.418,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	17,38%	97.843,89	100,00%	562.868,89	562.868,89	**393.581,80**	169.287,09	30,08%
4		BASE / SUB-BASE	47,66%	468.445,78	100,00%	982.930,54	982.930,54	**982.930,54**	-	
5		REVESTIMENTO	26,70%	416.010,47	100,00%	1.558.079,67	1.558.079,67	**1.558.079,67**	-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	129.761,68	129.761,68	**-**	129.761,68	100,00%
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	40,95%	14.280,63	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**1.050.486,66**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.322.418,97**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								3.023.370,20	**299.048,77**	

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$299.048,77** **9,00 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	1.057.053,05	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	3.322.418,97	314,31%

META FINANCEIRA ATINGIDA

CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 — Assinado digitalmente por CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 ND: C=BR, CN=CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Razão: Eu sou o autor deste documento Localização:

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu revisei este documento

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.09.23