Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:39:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS PÚBLICOS DO LAGO MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 105/2025	90	17/10/2025	R$ 2.349,00	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 17/10/2025

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS PÚBLICOS DO LAGO MUNICIPAL



R$ 2.349,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5951

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5353	2025	17/10/2025	12476
5354	2025	04/11/2025	12476
474	2026	23/01/2026	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1748022	17/10/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*3*.7**-38	ART (CREA)	17**2*4**95**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**58**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**58**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*3**58**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5616	R$ 313.439,46	17/10/2025	
Contrato	105	2025	76.205.681/0001-96	5617	R$ 234.900,00	17/10/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5622	Medição	1	Jurisdicionado	04/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2025	16,73%
5627	Medição	2	Jurisdicionado	10/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2025	45,36%
5633	Medição	3	Jurisdicionado	23/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2025	88,93%

5638	Medição	4	Jurisdicionado	23/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2025	100,00%
5643	Conclusão	5	Jurisdicionado	17/03/2026			

Nº3/2025
Data Inicial: 17/10/2025

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS PÚBLICOS DO LAGO MUNICIPAL

Documentos



R$ 2.349,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2025.xlsm)	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	02-25 (DES.)	0	RENASCENÇA-PR	25,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**234.900,00**	
1.			**RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO**					**-**	**234.900,00**	
1.1.			**Reforma Restaurante**					**-**	**151.743,34**	
1.1.1.			**Troca revestimento piso cozinha e despensa**					**-**	**4.901,89**	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	21,28	BDI 1	26,80	80,40	RA
1.1.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,55	22,32	BDI 1	28,11	1.139,86	RA
1.1.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,55	53,60	BDI 1	67,51	2.737,53	RA
1.1.1.4.	Composição	COMP-1	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	8,18	BDI 1	10,30	944,10	RA
1.1.2.			**Revestimento Fogão a lenha**					**-**	**1.931,79**	
1.1.2.1.	SINAPI	104590	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	219,09	BDI 1	275,97	1.931,79	RA
1.1.3.			**Repintura paredes internas e teto**					**-**	**8.706,84**	
1.1.3.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	353,30	15,84	BDI 1	19,95	7.048,34	RA
1.1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-2	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	26,33	BDI 1	33,17	1.658,50	RA
1.1.4.			**Atualização sanitários**					**-**	**2.690,85**	
1.1.4.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	476,28	BDI 1	599,92	1.199,84	RA
1.1.4.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	34,00	BDI 1	42,83	299,81	RA
1.1.4.3.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	227,36	BDI 1	286,38	1.145,52	RA
1.1.4.4.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	18,13	BDI 1	22,84	45,68	RA
1.1.5.			**Manutenção em aberturas de alumíno e vidro**					**-**	**1.566,55**	
1.1.5.1.	Composição	COMP-4	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	13,09	BDI 1	16,49	1.566,55	RA
1.1.6.			**Manutenção e adequação Guarda-Corpo**					**-**	**8.239,50**	
1.1.6.1.	Composição	COMP-5	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	145,36	BDI 1	183,10	8.239,50	RA
1.1.7.			**Soleira em granito com rebaixo no piso**					**-**	**6.366,66**	
1.1.7.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	93,94	BDI 1	118,33	5.443,18	RA
1.1.7.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	531,27	BDI 1	669,19	923,48	RA
1.1.8.			**Portas banheiros**					**-**	**10.032,35**	
1.1.8.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	8,90	BDI 1	11,21	84,75	RA
1.1.8.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7,56	1.044,63	BDI 1	1.315,82	9.947,60	RA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 02-2025.xlsm)	02-25 (DES.)	0	RENASCENÇA-PR	25,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**234.900,00**	
1.1.9.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.044,63	BDI 1	1.315,82	2.763,22	RA
1.1.9.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	29,35	BDI 1	36,97	53,98	RA
1.1.10.			**Cobertura Varanda**					-	**62.587,17**	
1.1.10.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	3,31	BDI 1	4,17	469,13	RA
1.1.10.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	4,27	BDI 1	5,38	107,60	RA
1.1.10.3.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	30,75	BDI 1	38,73	774,60	RA
1.1.10.4.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	468,60	BDI 1	590,25	926,69	RA
1.1.10.5.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	123,10	388,95	BDI 1	489,92	60.309,15	RA
1.1.11.			**Adequação da calha e cobertura**					-	**3.569,58**	
1.1.11.1.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	24,91	BDI 1	31,38	627,60	RA
1.1.11.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	4,27	BDI 1	5,38	107,60	RA
1.1.11.3.	SINAPI-I_SP	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	62,23	BDI 1	78,38	1.598,95	RA
1.1.11.4.	Composição	comp-6	CHAPEAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	70,56	BDI 1	88,88	1.235,43	RA
1.1.12.			**Impermeabilização Marquises**					-	**6.359,32**	
1.1.12.1.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40	468,60	BDI 1	590,25	826,35	RA
1.1.12.2.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	46,30	48,81	BDI 1	61,48	2.846,52	RA
1.1.12.3.	Composição	COMP-7	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	51,52	BDI 1	64,89	2.686,45	RA
1.1.13.			**Repintura externa**					-	**28.524,66**	
1.1.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	1,81	BDI 1	2,28	2.077,17	RA
1.1.13.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	3,64	BDI 1	4,58	4.172,56	RA
1.1.13.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	19,41	BDI 1	24,45	22.274,93	RA
1.1.14.			**Iluminação e elétrica**					-	**3.425,61**	
1.1.14.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	1,67	BDI 1	2,10	21,00	RA
1.1.14.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-9	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	52,87	BDI 1	66,60	932,40	RA
1.1.14.3.	Composição	COMP-8	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	52,87	BDI 1	66,60	333,00	RA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 02-2025.xlsm)	02-25 (DES.)	0	RENASCENÇA-PR	25,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**234.900,00**	
1.1.14.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	26,33	BDI 1	33,17	232,19	RA
1.1.14.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	40,41	BDI 1	50,90	50,90	RA
1.1.14.8.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,52	BDI 1	64,89	129,78	RA
1.1.14.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,09	BDI 1	53,02	106,04	RA
1.1.14.10.	Composição	COMP-10	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	38,22	BDI 1	48,14	288,84	RA
1.2.			**Reforma Banheiros**					**-**	**83.156,66**	
1.2.1.			**Troca de revestimento do piso**					**-**	**7.945,62**	
1.2.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	21,28	BDI 1	26,80	2.257,90	RA
1.2.1.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	84,25	53,60	BDI 1	67,51	5.687,72	RA
1.2.2.			**Atualização sanitários**					**-**	**15.980,50**	
1.2.2.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	254,54	BDI 1	320,62	5.129,92	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	34,00	BDI 1	42,83	685,28	RA
1.2.2.3.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	250,73	BDI 1	315,82	5.684,76	RA
1.2.2.4.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	668,92	BDI 1	842,57	1.685,14	RA
1.2.2.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	34,00	BDI 1	42,83	85,66	RA
1.2.2.6.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	227,36	BDI 1	286,38	1.145,52	RA
1.2.2.7.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,92	BDI 1	31,39	125,56	RA
1.2.2.8.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	67,46	BDI 1	84,97	169,94	RA
1.2.2.9.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	108,46	BDI 1	136,62	273,24	RA
1.2.2.10.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,00	BDI 1	21,41	42,82	RA
1.2.2.11.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	52,27	BDI 1	65,84	790,08	RA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 02-2025.xlsm)	02-25 (DES.)	0	RENASCENÇA-PR	25,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**234.900,00**	
1.2.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	8,90	BDI 1	11,21	302,67	RA
1.2.3.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.044,63	BDI 1	1.315,82	35.527,14	RA
1.2.3.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	29,35	BDI 1	36,97	898,37	RA
1.2.4.			**Troca de vidros das janelas**					-	**757,03**	
1.2.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-11	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	121,44	BDI 1	152,97	495,62	RA
1.2.4.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	576,49	BDI 1	726,15	261,41	RA
1.2.5.			**Pintura Paredes Interna**					-	**7.912,50**	
1.2.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-2	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	26,33	BDI 1	33,17	497,55	RA
1.2.5.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	19,41	BDI 1	24,45	7.414,95	RA
1.2.6.			**Pintura Paredes Externa**					-	**6.317,43**	
1.2.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	1,81	BDI 1	2,28	460,04	RA
1.2.6.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	3,64	BDI 1	4,58	924,11	RA
1.2.6.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	19,41	BDI 1	24,45	4.933,28	RA
1.2.7.			**Pinturas Beirais**					-	**3.112,75**	
1.2.7.1.	Composição	COMP-3	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	2,41	BDI 1	3,04	204,26	RA
1.2.7.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	24,42	BDI 1	30,76	184,56	RA
1.2.7.3.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	21,65	BDI 1	27,27	1.832,27	RA
1.2.7.4.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	117,98	BDI 1	148,61	891,66	RA
1.2.8.			**Elétrica e Iluminação**					-	**1.172,36**	
1.2.8.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	24,99	BDI 1	31,48	692,56	RA
1.2.8.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	27,59	BDI 1	34,75	278,00	RA
1.2.8.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	40,05	BDI 1	50,45	201,80	RA
1.2.9.			**Floreiras e Acesso**					-	**3.230,29**	
			DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 02-2025.xlsm)	02-25 (DES.)	0	RENASCENÇA-PR	25,96%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**234.900,00**	
1.2.9.3.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	458,28	BDI 1	577,25	577,25	RA
1.2.9.4.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,07	BDI 1	3,87	23,92	RA
1.2.9.5.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	26,56	BDI 1	33,45	66,90	RA
1.2.9.6.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,00	57,22	BDI 1	72,07	1.081,05	RA
1.2.9.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	429,89	BDI 1	541,49	270,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RENASCENÇA-PR
Local

quarta-feira, 30 de julho de 2025
Data

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.30 10:39:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Responsável Técnico
Nome: ÉLISON JUNIOR DO KESNE
CREA/CAU: 144.932/D
ART/RRT: 0


CORTAG
09/09/2025 09:18


29/09/2025 10:32


10/10/2025 16:11


13/10/2025 14:48


AQUI TEM
OBRA
MUNICIPAL
Reforma do Restaurante e
Banheiros Públicos do Lago Municipal
CREA-PR
FISCALIZAÇÃO
FEDERAL
13/10/2025 14:53

Medição 01

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	13/08/2025 a 02/10/2025	1

Realizado Acumulado: 16,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	-	-	-	-	**39.292,11**	**39.292,11**
1.	**RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO**	-	-	-	**234.900,00**	-	-	-	-	**39.292,11**	**39.292,11**
1.1.	**Reforma Restaurante**	-	-	-	**151.743,34**	-	-	-	-	**38.220,11**	**38.220,11**
1.1.1.	**Troca revestimento piso cozinha e despensa**	-	-	-	**4.901,89**	-	-	-	-	**4.901,89**	**4.901,89**
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	26,80	80,40	-	3,00	3,00	-	80,40	80,40
1.1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	40,55	28,11	1.139,86	-	40,55	40,55	-	1.139,86	1.139,86
1.1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,55	67,51	2.737,53	-	40,55	40,55	-	2.737,53	2.737,53
1.1.1.4.	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	10,30	944,10	-	91,66	91,66	-	944,10	944,10
1.1.2.	**Revestimento Fogão a lenha**	-	-	-	**1.931,79**	-	-	-	-	**1.931,79**	**1.931,79**
1.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	275,97	1.931,79	-	7,00	7,00	-	1.931,79	1.931,79
1.1.3.	**Repintura paredes internas e teto**	-	-	-	**8.706,84**	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	M2	353,30	19,95	7.048,34	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	33,17	1.658,50	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	**Atualização sanitários**	-	-	-	**2.690,85**	-	-	-	-	**2.645,17**	**2.645,17**
1.1.4.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	599,92	1.199,84	-	2,00	2,00	-	1.199,84	1.199,84
1.1.4.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	42,83	299,81	-	7,00	7,00	-	299,81	299,81
1.1.4.3.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	-	4,00	4,00	-	1.145,52	1.145,52
1.1.4.4.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	22,84	45,68	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	**Manutenção em aberturas de alumíno e vidro**	-	-	-	**1.566,55**	-	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	16,49	1.566,55	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	**Manutenção e adequação Guarda-Corpo**	-	-	-	**8.239,50**	-	-	-	-	**7.324,00**	**7.324,00**
1.1.6.1.	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	183,10	8.239,50	-	40,00	40,00	-	7.324,00	7.324,00
1.1.7.	**Soleira em granito com rebaixo no piso**	-	-	-	**6.366,66**	-	-	-	-	**6.366,66**	**6.366,66**
1.1.7.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	118,33	5.443,18	-	46,00	46,00	-	5.443,18	5.443,18
1.1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	669,19	923,48	-	1,38	1,38	-	923,48	923,48
1.1.8.	**Portas banheiros**	-	-	-	**10.032,35**	-	-	-	-	**10.032,35**	**10.032,35**
1.1.8.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	11,21	84,75	-	7,56	7,56	-	84,75	84,75
1.1.8.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	7,56	1.315,82	9.947,60	-	7,56	7,56	-	9.947,60	9.947,60
1.1.9.	**Porta Cozinha**	-	-	-	**2.840,57**	-	-	-	-	**2.840,57**	**2.840,57**
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO										

Medição 01

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	13/08/2025 a 02/10/2025	1

Realizado Acumulado: 16,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	-	-	-	-	**39.292,11**	**39.292,11**
1.1.9.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.315,82	2.763,22	-	2,10	2,10	-	2.763,22	2.763,22
1.1.9.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	36,97	53,98	-	1,46	1,46	-	53,98	53,98
1.1.10.	**Cobertura Varanda**	-	-	-	**62.587,17**	-	-	-	-	**2.177,68**	**2.177,68**
1.1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	4,17	469,13	-	112,50	112,50	-	469,13	469,13
1.1.10.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	-	20,00	20,00	-	107,60	107,60
1.1.10.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	38,73	774,60	-	20,00	20,00	-	774,60	774,60
1.1.10.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	590,25	926,69	-	1,40	1,40	-	826,35	826,35
1.1.10.5.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	123,10	489,92	60.309,15	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	**Adequação da calha e cobertura**	-	-	-	**3.569,58**	-	-	-	-	-	-
1.1.11.1.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	31,38	627,60	-	-	-	-	-	-
1.1.11.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	-	-	-	-	-	-
1.1.11.3.	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	78,38	1.598,95	-	-	-	-	-	-
1.1.11.4.	CHAPEAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	88,88	1.235,43	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	**Impermeabilização Marquises**	-	-	-	**6.359,32**	-	-	-	-	-	-
1.1.12.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40	590,25	826,35	-	-	-	-	-	-
1.1.12.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	46,30	61,48	2.846,52	-	-	-	-	-	-
1.1.12.3.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	64,89	2.686,45	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	**Repintura externa**	-	-	-	**28.524,66**	-	-	-	-	-	-
1.1.13.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	2,28	2.077,17	-	-	-	-	-	-
1.1.13.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	4,58	4.172,56	-	-	-	-	-	-
1.1.13.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	24,45	22.274,93	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	**Iluminação e elétrica**	-	-	-	**3.425,61**	-	-	-	-	-	-
1.1.14.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,10	21,00	-	-	-	-	-	-
1.1.14.2.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	66,60	932,40	-	-	-	-	-	-
1.1.14.3.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	66,60	333,00	-	-	-	-	-	-
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13										

Medição 01

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	13/08/2025 a 02/10/2025	1

Realizado Acumulado: 16,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	-	-	-	-	**39.292,11**	**39.292,11**
1.1.14.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	50,74	1.268,50	-	-	-	-	-	-
1.1.14.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,17	232,19	-	-	-	-	-	-
1.1.14.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,90	50,90	-	-	-	-	-	-
1.1.14.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,89	129,78	-	-	-	-	-	-
1.1.14.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,02	106,04	-	-	-	-	-	-
1.1.14.10.	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	48,14	288,84	-	-	-	-	-	-
1.2.	**Reforma Banheiros**	-	-	-	**83.156,66**	-	-	-	-	**1.072,00**	**1.072,00**
1.2.1.	**Troca de revestimento do piso**	-	-	-	**7.945,62**	-	-	-	-	**1.072,00**	**1.072,00**
1.2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	26,80	2.257,90	-	40,00	40,00	-	1.072,00	1.072,00
1.2.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	84,25	67,51	5.687,72	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	**Atualização sanitários**	-	-	-	**15.980,50**	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	320,62	5.129,92	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	42,83	685,28	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	315,82	5.684,76	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	842,57	1.685,14	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,83	85,66	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	-	-	-	-	-	-
1.2.2.7.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	31,39	125,56	-	-	-	-	-	-
1.2.2.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	84,97	169,94	-	-	-	-	-	-
1.2.2.9.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	136,62	273,24	-	-	-	-	-	-
1.2.2.10.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,41	42,82	-	-	-	-	-	-
1.2.2.11.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	65,84	790,08	-	-	-	-	-	-
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU										

Medição 01

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	13/08/2025 a 02/10/2025	1

Realizado Acumulado: 16,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	-	-	-	-	**39.292,11**	**39.292,11**
1.2.3.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	11,21	302,67	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.315,82	35.527,14	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	36,97	898,37	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	**Troca de vidros das janelas**	-	-	-	**757,03**	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	152,97	495,62	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	726,15	261,41	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	**Pintura Paredes Interna**	-	-	-	**7.912,50**	-	-	-	-	-	-
1.2.5.1.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	33,17	497,55	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	24,45	7.414,95	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	**Pintura Paredes Externa**	-	-	-	**6.317,43**	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	2,28	460,04	-	-	-	-	-	-
1.2.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	4,58	924,11	-	-	-	-	-	-
1.2.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	24,45	4.933,28	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	**Pinturas Beirais**	-	-	-	**3.112,75**	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	3,04	204,26	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	30,76	184,56	-	-	-	-	-	-
1.2.7.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	27,27	1.832,27	-	-	-	-	-	-
1.2.7.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	148,61	891,66	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	**Elétrica e Iluminação**	-	-	-	**1.172,36**	-	-	-	-	-	-
1.2.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	31,48	692,56	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,75	278,00	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,45	201,80	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	**Floreiras e Acesso**				**3.230,29**						

Medição 01

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	13/08/2025 a 02/10/2025	1

Realizado Acumulado: 16,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.292,11**	**39.292,11**
1.2.9.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	8,00	133,04	1.064,32	-	-	-	-	-	-
1.2.9.3.	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	577,25	577,25	-	-	-	-	-	-
1.2.9.4.	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,87	23,92	-	-	-	-	-	-
1.2.9.5.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	33,45	66,90	-	-	-	-	-	-
1.2.9.6.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,00	72,07	1.081,05	-	-	-	-	-	-
1.2.9.7.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	541,49	270,75	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 02/10/2025 15:56:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENASCENÇA-PR
Local

quinta-feira, 2 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: João Paulo Basniak Boese
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.10.02 16:08:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0


27/11/2025 14:10


27/11/2025 14:13


05/12/2025 10:03


09/12/2025 10:27


09/12/2025 10:40

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	03/10/2025 a 04/11/2025	2

Realizado Acumulado: 45,36%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	-	-	-	**39.292,11**	**67.247,81**	**106.539,92**
1.	**RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO**	-	-	-	**234.900,00**	-	-	-	**39.292,11**	**67.247,81**	**106.539,92**
1.1.	**Reforma Restaurante**	-	-	-	**151.743,34**	-	-	-	**38.220,11**	**14.448,34**	**52.668,45**
1.1.1.	**Troca revestimento piso cozinha e despensa**	-	-	-	**4.901,89**	-	-	-	**4.901,89**	-	**4.901,89**
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	26,80	80,40	3,00	-	3,00	80,40	-	80,40
1.1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,55	28,11	1.139,86	40,55	-	40,55	1.139,86	-	1.139,86
1.1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,55	67,51	2.737,53	40,55	-	40,55	2.737,53	-	2.737,53
1.1.1.4.	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	10,30	944,10	91,66	-	91,66	944,10	-	944,10
1.1.2.	**Revestimento Fogão a lenha**	-	-	-	**1.931,79**	-	-	-	**1.931,79**	-	**1.931,79**
1.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	275,97	1.931,79	7,00	-	7,00	1.931,79	-	1.931,79
1.1.3.	**Repintura paredes internas e teto**	-	-	-	**8.706,84**	-	-	-	-	**5.816,75**	**5.816,75**
1.1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	353,30	19,95	7.048,34	-	250,00	250,00	-	4.987,50	4.987,50
1.1.3.2.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	33,17	1.658,50	-	25,00	25,00	-	829,25	829,25
1.1.4.	**Atualização sanitários**	-	-	-	**2.690,85**	-	-	-	**2.645,17**	-	**2.645,17**
1.1.4.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	599,92	1.199,84	2,00	-	2,00	1.199,84	-	1.199,84
1.1.4.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	42,83	299,81	7,00	-	7,00	299,81	-	299,81
1.1.4.3.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	4,00	-	4,00	1.145,52	-	1.145,52
1.1.4.4.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	22,84	45,68	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	**Manutenção em aberturas de alumíno e vidro**	-	-	-	**1.566,55**	-	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	16,49	1.566,55	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	**Manutenção e adequação Guarda-Corpo**	-	-	-	**8.239,50**	-	-	-	**7.324,00**	**915,50**	**8.239,50**
1.1.6.1.	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	183,10	8.239,50	40,00	5,00	45,00	7.324,00	915,50	8.239,50
1.1.7.	**Soleira em granito com rebaixo no piso**	-	-	-	**6.366,66**	-	-	-	**6.366,66**	-	**6.366,66**
1.1.7.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	118,33	5.443,18	46,00	-	46,00	5.443,18	-	5.443,18
1.1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	669,19	923,48	1,38	-	1,38	923,48	-	923,48
1.1.8.	**Portas banheiros**	-	-	-	**10.032,35**	-	-	-	**10.032,35**	-	**10.032,35**
1.1.8.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	11,21	84,75	7,56	-	7,56	84,75	-	84,75
1.1.8.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	1.315,82	9.947,60	7,56	-	7,56	9.947,60	-	9.947,60
1.1.9.	**Porta Cozinha**	-	-	-	**2.840,57**	-	-	-	**2.840,57**	-	**2.840,57**
1.1.9.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	11,13	23,37	2,10	-	2,10	23,37	-	23,37

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	03/10/2025 a 04/11/2025	2

Realizado Acumulado: 45,36%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**39.292,11**	**67.247,81**	**106.539,92**
1.1.9.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.315,82	2.763,22	2,10	-	2,10	2.763,22	-	2.763,22
1.1.9.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	36,97	53,98	1,46	-	1,46	53,98	-	53,98
1.1.10.	**Cobertura Varanda**	**-**	**-**	**-**	**62.587,17**	**-**	**-**	**-**	**2.177,68**	**100,34**	**2.278,02**
1.1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	4,17	469,13	112,50	-	112,50	469,13	-	469,13
1.1.10.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	20,00	-	20,00	107,60	-	107,60
1.1.10.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	38,73	774,60	20,00	-	20,00	774,60	-	774,60
1.1.10.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	590,25	926,69	1,40	0,17	1,57	826,35	100,34	926,69
1.1.10.5.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	123,10	489,92	60.309,15	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	**Adequação da calha e cobertura**	**-**	**-**	**-**	**3.569,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.235,43**	**1.235,43**
1.1.11.1.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	31,38	627,60	-	-	-	-	-	-
1.1.11.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	-	-	-	-	-	-
1.1.11.3.	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	78,38	1.598,95	-	-	-	-	-	-
1.1.11.4.	CHAPEAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	88,88	1.235,43	-	13,90	13,90	-	1.235,43	1.235,43
1.1.12.	**Impermeabilização Marquises**	**-**	**-**	**-**	**6.359,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.359,32**	**6.359,32**
1.1.12.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40	590,25	826,35	-	1,40	1,40	-	826,35	826,35
1.1.12.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	46,30	61,48	2.846,52	-	46,30	46,30	-	2.846,52	2.846,52
1.1.12.3.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	64,89	2.686,45	-	41,40	41,40	-	2.686,45	2.686,45
1.1.13.	**Repintura externa**	**-**	**-**	**-**	**28.524,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.13.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	2,28	2.077,17	-	-	-	-	-	-
1.1.13.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	4,58	4.172,56	-	-	-	-	-	-
1.1.13.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	24,45	22.274,93	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	**Iluminação e elétrica**	**-**	**-**	**-**	**3.425,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,00**	**21,00**
1.1.14.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,10	21,00	-	10,00	10,00	-	21,00	21,00
1.1.14.2.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	66,60	932,40	-	-	-	-	-	-
1.1.14.3.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	66,60	333,00	-	-	-	-	-	-
1.1.14.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	31,48	62,96	-	-	-	-	-	-

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	03/10/2025 a 04/11/2025	2

Realizado Acumulado: 45,36%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**39.292,11**	**67.247,81**	**106.539,92**
1.1.14.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,17	232,19	-	-	-	-	-	-
1.1.14.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,90	50,90	-	-	-	-	-	-
1.1.14.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,89	129,78	-	-	-	-	-	-
1.1.14.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,02	106,04	-	-	-	-	-	-
1.1.14.10.	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	48,14	288,84	-	-	-	-	-	-
1.2.	**Reforma Banheiros**	**-**	**-**	**-**	**83.156,66**	**-**	**-**	**-**	**1.072,00**	**52.799,47**	**53.871,47**
1.2.1.	**Troca de revestimento do piso**	**-**	**-**	**-**	**7.945,62**	**-**	**-**	**-**	**1.072,00**	**6.873,62**	**7.945,62**
1.2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	26,80	2.257,90	40,00	44,25	84,25	1.072,00	1.185,90	2.257,90
1.2.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	84,25	67,51	5.687,72	-	84,25	84,25	-	5.687,72	5.687,72
1.2.2.	**Atualização sanitários**	**-**	**-**	**-**	**15.980,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.877,84**	**6.877,84**
1.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	320,62	5.129,92	-	16,00	16,00	-	5.129,92	5.129,92
1.2.2.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	42,83	685,28	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	315,82	5.684,76	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	842,57	1.685,14	-	2,00	2,00	-	1.685,14	1.685,14
1.2.2.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,83	85,66	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	-	-	-	-	-	-
1.2.2.7.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	31,39	125,56	-	2,00	2,00	-	62,78	62,78
1.2.2.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	84,97	169,94	-	-	-	-	-	-
1.2.2.9.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	136,62	273,24	-	-	-	-	-	-
1.2.2.10.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,41	42,82	-	-	-	-	-	-
1.2.2.11.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	65,84	790,08	-	-	-	-	-	-
1.2.2.12.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	162,58	162,58	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	**Atualização Portas**	**0**			**36.728,18**					**36.728,18**	**36.728,18**

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	03/10/2025 a 04/11/2025	2

Realizado Acumulado: 45,36%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**39.292,11**	**67.247,81**	**106.539,92**
1.2.3.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.315,82	35.527,14	-	27,00	27,00	-	35.527,14	35.527,14
1.2.3.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	36,97	898,37	-	24,30	24,30	-	898,37	898,37
1.2.4.	**Troca de vidros das janelas**	**-**	**-**	**-**	**757,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261,41**	**261,41**
1.2.4.1.	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	152,97	495,62	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	726,15	261,41	-	0,36	0,36	-	261,41	261,41
1.2.5.	**Pintura Paredes Interna**	**-**	**-**	**-**	**7.912,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.5.1.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	33,17	497,55	-	-	-	-	-	-
1.2.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	24,45	7.414,95	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	**Pintura Paredes Externa**	**-**	**-**	**-**	**6.317,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.6.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	2,28	460,04	-	-	-	-	-	-
1.2.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	4,58	924,11	-	-	-	-	-	-
1.2.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	24,45	4.933,28	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	**Pinturas Beirais**	**-**	**-**	**-**	**3.112,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.7.1.	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	3,04	204,26	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	30,76	184,56	-	-	-	-	-	-
1.2.7.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	27,27	1.832,27	-	-	-	-	-	-
1.2.7.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	148,61	891,66	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	**Elétrica e Iluminação**	**-**	**-**	**-**	**1.172,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	31,48	692,56	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,75	278,00	-	-	-	-	-	-
1.2.8.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,45	201,80	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	**Floreiras e Acesso**	**-**	**-**	**-**	**3.230,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.058,42**	**2.058,42**
1.2.9.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,18	23,64	146,10	-	6,18	6,18	-	146,10	146,10
1.2.9.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	8,00	132,04	1.064,32	-	8,00	8,00	-	1.064,32	1.064,32

Medição 02

I

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	03/10/2025 a 04/11/2025	2

Realizado Acumulado: 45,36%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**39.292,11**	**67.247,81**	**106.539,92**
1.2.9.3.	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	577,25	577,25	-	1,00	1,00	-	577,25	577,25
1.2.9.4.	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,87	23,92	-	-	-	-	-	-
1.2.9.5.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	33,45	66,90	-	-	-	-	-	-
1.2.9.6.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,00	72,07	1.081,05	-	-	-	-	-	-
1.2.9.7.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	541,49	270,75	-	0,50	0,50	-	270,75	270,75

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 04/11/2025 14:26:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENASCENÇA-PR
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: João Paulo Basniak Boese
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938


27/11/2025 14:19


05/12/2025 09:46


05/12/2025 09:46


05/12/2025 09:46


09/12/2025 10:27


09/12/2025 10:28


09/12/2025 10:29


09/12/2025 10:31


09/12/2025 10:40


09/12/2025 10:40


09/12/2025 10:41


09/12/2025 10:41


09/12/2025 10:42


09/12/2025 10:42


09/12/2025 10:43

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**INÍCIO DE OBRA**
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	**EMPRESA EXECUTORA**	**CNPJ**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO**	**Nº MEDIÇÃO**
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	05/11/2025 a 11/12/2025	3

Realizado Acumulado: 88,93%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**106.539,92**	**102.345,33**	**208.885,25**
1.	**RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO**	**-**	**-**	**-**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**106.539,92**	**102.345,33**	**208.885,25**
1.1.	**Reforma Restaurante**	**-**	**-**	**-**	**151.743,34**	**-**	**-**	**-**	**52.668,45**	**73.060,14**	**125.728,59**
1.1.1.	**Troca revestimento piso cozinha e despensa**	**-**	**-**	**-**	**4.901,89**	**-**	**-**	**-**	**4.901,89**	**-**	**4.901,89**
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	26,80	80,40	3,00	-	3,00	80,40	-	80,40
1.1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,55	28,11	1.139,86	40,55	-	40,55	1.139,86	-	1.139,86
1.1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,55	67,51	2.737,53	40,55	-	40,55	2.737,53	-	2.737,53
1.1.1.4.	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	10,30	944,10	91,66	-	91,66	944,10	-	944,10
1.1.2.	**Revestimento Fogão a lenha**	**-**	**-**	**-**	**1.931,79**	**-**	**-**	**-**	**1.931,79**	**-**	**1.931,79**
1.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	275,97	1.931,79	7,00	-	7,00	1.931,79	-	1.931,79
1.1.3.	**Repintura paredes internas e teto**	**-**	**-**	**-**	**8.706,84**	**-**	**-**	**-**	**5.816,75**	**2.890,09**	**8.706,84**
1.1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	353,30	19,95	7.048,34	250,00	103,30	353,30	4.987,50	2.060,84	7.048,34
1.1.3.2.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	33,17	1.658,50	25,00	25,00	50,00	829,25	829,25	1.658,50
1.1.4.	**Atualização sanitários**	**-**	**-**	**-**	**2.690,85**	**-**	**-**	**-**	**2.645,17**	**45,68**	**2.690,85**
1.1.4.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	599,92	1.199,84	2,00	-	2,00	1.199,84	-	1.199,84
1.1.4.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	42,83	299,81	7,00	-	7,00	299,81	-	299,81
1.1.4.3.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	4,00	-	4,00	1.145,52	-	1.145,52
1.1.4.4.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	22,84	45,68	-	2,00	2,00	-	45,68	45,68
1.1.5.	**Manutenção em aberturas de alumíno e vidro**	**-**	**-**	**-**	**1.566,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.566,55**	**1.566,55**
1.1.5.1.	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	16,49	1.566,55	-	95,00	95,00	-	1.566,55	1.566,55
1.1.6.	**Manutenção e adequação Guarda-Corpo**	**-**	**-**	**-**	**8.239,50**	**-**	**-**	**-**	**8.239,50**	**-**	**8.239,50**
1.1.6.1.	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	183,10	8.239,50	45,00	-	45,00	8.239,50	-	8.239,50
1.1.7.	**Soleira em granito com rebaixo no piso**	**-**	**-**	**-**	**6.366,66**	**-**	**-**	**-**	**6.366,66**	**-**	**6.366,66**
1.1.7.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	118,33	5.443,18	46,00	-	46,00	5.443,18	-	5.443,18
1.1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	669,19	923,48	1,38	-	1,38	923,48	-	923,48
1.1.8.	**Portas banheiros**	**-**	**-**	**-**	**10.032,35**	**-**	**-**	**-**	**10.032,35**	**-**	**10.032,35**
1.1.8.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	11,21	84,75	7,56	-	7,56	84,75	-	84,75
1.1.8.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	1.315,82	9.947,60	7,56	-	7,56	9.947,60	-	9.947,60
1.1.9.	**Porta Cozinha**	**-**	**-**	**-**	**2.840,57**	**-**	**-**	**-**	**2.840,57**	**-**	**2.840,57**
1.1.9.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	11,13	23,37	2,10	-	2,10	23,37	-	23,37

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	05/11/2025 a 11/12/2025	3

Realizado Acumulado: 88,93%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**106.539,92**	**102.345,33**	**208.885,25**
1.1.9.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.315,82	2.763,22	2,10	-	2,10	2.763,22	-	2.763,22
1.1.9.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	36,97	53,98	1,46	-	1,46	53,98	-	53,98
1.1.10.	**Cobertura Varanda**	**-**	**-**	**-**	**62.587,17**	**-**	**-**	**-**	**2.278,02**	**34.294,40**	**36.572,42**
1.1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	4,17	469,13	112,50	-	112,50	469,13	-	469,13
1.1.10.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	20,00	-	20,00	107,60	-	107,60
1.1.10.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	38,73	774,60	20,00	-	20,00	774,60	-	774,60
1.1.10.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	590,25	926,69	1,57	-	1,57	926,69	-	926,69
1.1.10.5.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	123,10	489,92	60.309,15	-	70,00	70,00	-	34.294,40	34.294,40
1.1.11.	**Adequação da calha e cobertura**	**-**	**-**	**-**	**3.569,58**	**-**	**-**	**-**	**1.235,43**	**2.334,15**	**3.569,58**
1.1.11.1.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	31,38	627,60	-	20,00	20,00	-	627,60	627,60
1.1.11.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	-	20,00	20,00	-	107,60	107,60
1.1.11.3.	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	78,38	1.598,95	-	20,40	20,40	-	1.598,95	1.598,95
1.1.11.4.	CHAPEAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	88,88	1.235,43	13,90	-	13,90	1.235,43	-	1.235,43
1.1.12.	**Impermeabilização Marquises**	**-**	**-**	**-**	**6.359,32**	**-**	**-**	**-**	**6.359,32**	**-**	**6.359,32**
1.1.12.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40	590,25	826,35	1,40	-	1,40	826,35	-	826,35
1.1.12.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	46,30	61,48	2.846,52	46,30	-	46,30	2.846,52	-	2.846,52
1.1.12.3.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	64,89	2.686,45	41,40	-	41,40	2.686,45	-	2.686,45
1.1.13.	**Repintura externa**	**-**	**-**	**-**	**28.524,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.524,66**	**28.524,66**
1.1.13.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	2,28	2.077,17	-	911,04	911,04	-	2.077,17	2.077,17
1.1.13.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	4,58	4.172,56	-	911,04	911,04	-	4.172,56	4.172,56
1.1.13.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	24,45	22.274,93	-	911,04	911,04	-	22.274,93	22.274,93
1.1.14.	**Iluminação e elétrica**	**-**	**-**	**-**	**3.425,61**	**-**	**-**	**-**	**21,00**	**3.404,61**	**3.425,61**
1.1.14.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,10	21,00	10,00	-	10,00	21,00	-	21,00
1.1.14.2.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	66,60	932,40	-	14,00	14,00	-	932,40	932,40
1.1.14.3.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	66,60	333,00	-	5,00	5,00	-	333,00	333,00
1.1.14.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W... FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	31,48	62,96	-	2,00	2,00	-	62,96	62,96

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	05/11/2025 a 11/12/2025	3

Realizado Acumulado: 88,93%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**106.539,92**	**102.345,33**	**208.885,25**
1.1.14.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,17	232,19	-	7,00	7,00	-	232,19	232,19
1.1.14.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,90	50,90	-	1,00	1,00	-	50,90	50,90
1.1.14.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,89	129,78	-	2,00	2,00	-	129,78	129,78
1.1.14.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,02	106,04	-	2,00	2,00	-	106,04	106,04
1.1.14.10.	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	48,14	288,84	-	6,00	6,00	-	288,84	288,84
1.2.	**Reforma Banheiros**	**-**	**-**	**-**	**83.156,66**	**-**	**-**	**-**	**53.871,47**	**29.285,19**	**83.156,66**
1.2.1.	**Troca de revestimento do piso**	**-**	**-**	**-**	**7.945,62**	**-**	**-**	**-**	**7.945,62**	**-**	**7.945,62**
1.2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	26,80	2.257,90	84,25	-	84,25	2.257,90	-	2.257,90
1.2.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	84,25	67,51	5.687,72	84,25	-	84,25	5.687,72	-	5.687,72
1.2.2.	**Atualização sanitários**	**-**	**-**	**-**	**15.980,50**	**-**	**-**	**-**	**6.877,84**	**9.102,66**	**15.980,50**
1.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	320,62	5.129,92	16,00	-	16,00	5.129,92	-	5.129,92
1.2.2.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	42,83	685,28	-	16,00	16,00	-	685,28	685,28
1.2.2.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	315,82	5.684,76	-	18,00	18,00	-	5.684,76	5.684,76
1.2.2.4.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	842,57	1.685,14	2,00	-	2,00	1.685,14	-	1.685,14
1.2.2.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,83	85,66	-	2,00	2,00	-	85,66	85,66
1.2.2.6.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	-	4,00	4,00	-	1.145,52	1.145,52
1.2.2.7.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	31,39	125,56	2,00	2,00	4,00	62,78	62,78	125,56
1.2.2.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	84,97	169,94	-	2,00	2,00	-	169,94	169,94
1.2.2.9.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	136,62	273,24	-	2,00	2,00	-	273,24	273,24
1.2.2.10.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,41	42,82	-	2,00	2,00	-	42,82	42,82
1.2.2.11.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	65,84	790,08	-	12,00	12,00	-	790,08	790,08
1.2.2.12.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	162,58	162,58	-	1,00	1,00	-	162,58	162,58
1.2.3.	**Atualização Portas**	**0**			**36.728,18**				**36.728,18**		**36.728,18**

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	05/11/2025 a 11/12/2025	3

Realizado Acumulado: 88,93%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**106.539,92**	**102.345,33**	**208.885,25**
1.2.3.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.315,82	35.527,14	27,00	-	27,00	35.527,14	-	35.527,14
1.2.3.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	36,97	898,37	24,30	-	24,30	898,37	-	898,37
1.2.4.	**Troca de vidros das janelas**	**-**	**-**	**-**	**757,03**	**-**	**-**	**-**	**261,41**	**495,62**	**757,03**
1.2.4.1.	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	152,97	495,62	-	3,24	3,24	-	495,62	495,62
1.2.4.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	726,15	261,41	0,36	-	0,36	261,41	-	261,41
1.2.5.	**Pintura Paredes Interna**	**-**	**-**	**-**	**7.912,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.912,50**	**7.912,50**
1.2.5.1.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	33,17	497,55	-	15,00	15,00	-	497,55	497,55
1.2.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	24,45	7.414,95	-	303,27	303,27	-	7.414,95	7.414,95
1.2.6.	**Pintura Paredes Externa**	**-**	**-**	**-**	**6.317,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.317,43**	**6.317,43**
1.2.6.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	2,28	460,04	-	201,77	201,77	-	460,04	460,04
1.2.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	4,58	924,11	-	201,77	201,77	-	924,11	924,11
1.2.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	24,45	4.933,28	-	201,77	201,77	-	4.933,28	4.933,28
1.2.7.	**Pinturas Beirais**	**-**	**-**	**-**	**3.112,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.112,75**	**3.112,75**
1.2.7.1.	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	3,04	204,26	-	67,19	67,19	-	204,26	204,26
1.2.7.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	30,76	184,56	-	6,00	6,00	-	184,56	184,56
1.2.7.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	27,27	1.832,27	-	67,19	67,19	-	1.832,27	1.832,27
1.2.7.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	148,61	891,66	-	6,00	6,00	-	891,66	891,66
1.2.8.	**Elétrica e Iluminação**	**-**	**-**	**-**	**1.172,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.172,36**	**1.172,36**
1.2.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	31,48	692,56	-	22,00	22,00	-	692,56	692,56
1.2.8.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,75	278,00	-	8,00	8,00	-	278,00	278,00
1.2.8.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,45	201,80	-	4,00	4,00	-	201,80	201,80
1.2.9.	**Floreiras e Acesso**	**-**	**-**	**-**	**3.230,29**	**-**	**-**	**-**	**2.058,42**	**1.171,87**	**3.230,29**
1.2.9.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,18	23,64	146,10	6,18	-	6,18	146,10	-	146,10
1.2.9.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	8,00	133,04	1.064,32	8,00		8,00	1.064,32		1.064,32

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	05/11/2025 a 11/12/2025	3

Realizado Acumulado: 88,93%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**106.539,92**	**102.345,33**	**208.885,25**
1.2.9.3.	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	577,25	577,25	1,00	-	1,00	577,25	-	577,25
1.2.9.4.	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,87	23,92	-	6,18	6,18	-	23,92	23,92
1.2.9.5.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	33,45	66,90	-	2,00	2,00	-	66,90	66,90
1.2.9.6.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,00	72,07	1.081,05	-	15,00	15,00	-	1.081,05	1.081,05
1.2.9.7.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	541,49	270,75	0,50	-	0,50	270,75	-	270,75

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA-PR
Local

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: João Paulo Basniak Boese
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 11/12/2025 09:17:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.11 10:55:39-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1


AQUI TEM
OBRA
MUNICIPAL
Reforma do Restaurante e
Banheiros Públicos do Lago Municipal
CREA-PR
FISCALIZAÇÃO
FEDERAL
14/01/2026 10:35


14/01/2026 10:35


14/01/2026 10:36


14/01/2026 10:36


14/01/2026 10:39

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2025 a 22/01/2025	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	-	-	-	**208.885,25**	**26.014,75**	**234.900,00**
1.	**RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO**	-	-	-	**234.900,00**	-	-	-	**208.885,25**	**26.014,75**	**234.900,00**
1.1.	**Reforma Restaurante**	-	-	-	**151.743,34**	-	-	-	**125.728,59**	**26.014,75**	**151.743,34**
1.1.1.	**Troca revestimento piso cozinha e despensa**	-	-	-	**4.901,89**	-	-	-	**4.901,89**	-	**4.901,89**
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	26,80	80,40	3,00	-	3,00	80,40	-	80,40
1.1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,55	28,11	1.139,86	40,55	-	40,55	1.139,86	-	1.139,86
1.1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	40,55	67,51	2.737,53	40,55	-	40,55	2.737,53	-	2.737,53
1.1.1.4.	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	10,30	944,10	91,66	-	91,66	944,10	-	944,10
1.1.2.	**Revestimento Fogão a lenha**	-	-	-	**1.931,79**	-	-	-	**1.931,79**	-	**1.931,79**
1.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	275,97	1.931,79	7,00	-	7,00	1.931,79	-	1.931,79
1.1.3.	**Repintura paredes internas e teto**	-	-	-	**8.706,84**	-	-	-	**8.706,84**	-	**8.706,84**
1.1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	353,30	19,95	7.048,34	353,30	-	353,30	7.048,34	-	7.048,34
1.1.3.2.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	33,17	1.658,50	50,00	-	50,00	1.658,50	-	1.658,50
1.1.4.	**Atualização sanitários**	-	-	-	**2.690,85**	-	-	-	**2.690,85**	-	**2.690,85**
1.1.4.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	599,92	1.199,84	2,00	-	2,00	1.199,84	-	1.199,84
1.1.4.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	42,83	299,81	7,00	-	7,00	299,81	-	299,81
1.1.4.3.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	4,00	-	4,00	1.145,52	-	1.145,52
1.1.4.4.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	22,84	45,68	2,00	-	2,00	45,68	-	45,68
1.1.5.	**Manutenção em aberturas de alumíno e vidro**	-	-	-	**1.566,55**	-	-	-	**1.566,55**	-	**1.566,55**
1.1.5.1.	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	16,49	1.566,55	95,00	-	95,00	1.566,55	-	1.566,55
1.1.6.	**Manutenção e adequação Guarda-Corpo**	-	-	-	**8.239,50**	-	-	-	**8.239,50**	-	**8.239,50**
1.1.6.1.	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	183,10	8.239,50	45,00	-	45,00	8.239,50	-	8.239,50
1.1.7.	**Soleira em granito com rebaixo no piso**	-	-	-	**6.366,66**	-	-	-	**6.366,66**	-	**6.366,66**
1.1.7.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	118,33	5.443,18	46,00	-	46,00	5.443,18	-	5.443,18
1.1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	669,19	923,48	1,38	-	1,38	923,48	-	923,48
1.1.8.	**Portas banheiros**	-	-	-	**10.032,35**	-	-	-	**10.032,35**	-	**10.032,35**
1.1.8.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	11,21	84,75	7,56	-	7,56	84,75	-	84,75
1.1.8.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	1.315,82	9.947,60	7,56	-	7,56	9.947,60	-	9.947,60
1.1.9.	**Porta Cozinha**	-	-	-	**2.840,57**	-	-	-	**2.840,57**	-	**2.840,57**
1.1.9.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	11,13	23,37	2,10	-	2,10	23,37	-	23,37

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2025 a 22/01/2025	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**208.885,25**	**26.014,75**	**234.900,00**
1.1.9.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.315,82	2.763,22	2,10	-	2,10	2.763,22	-	2.763,22
1.1.9.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	36,97	53,98	1,46	-	1,46	53,98	-	53,98
1.1.10.	**Cobertura Varanda**	**-**	**-**	**-**	**62.587,17**	**-**	**-**	**-**	**36.572,42**	**26.014,75**	**62.587,17**
1.1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	4,17	469,13	112,50	-	112,50	469,13	-	469,13
1.1.10.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	20,00	5,38	107,60	20,00	-	20,00	107,60	-	107,60
1.1.10.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	20,00	38,73	774,60	20,00	-	20,00	774,60	-	774,60
1.1.10.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	590,25	926,69	1,57	-	1,57	926,69	-	926,69
1.1.10.5.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	123,10	489,92	60.309,15	70,00	53,10	123,10	34.294,40	26.014,75	60.309,15
1.1.11.	**Adequação da calha e cobertura**	**-**	**-**	**-**	**3.569,58**	**-**	**-**	**-**	**3.569,58**	**-**	**3.569,58**
1.1.11.1.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	31,38	627,60	20,00	-	20,00	627,60	-	627,60
1.1.11.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	20,00	-	20,00	107,60	-	107,60
1.1.11.3.	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	78,38	1.598,95	20,40	-	20,40	1.598,95	-	1.598,95
1.1.11.4.	CHAPEAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	88,88	1.235,43	13,90	-	13,90	1.235,43	-	1.235,43
1.1.12.	**Impermeabilização Marquises**	**-**	**-**	**-**	**6.359,32**	**-**	**-**	**-**	**6.359,32**	**-**	**6.359,32**
1.1.12.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	1,40	590,25	826,35	1,40	-	1,40	826,35	-	826,35
1.1.12.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	M2	46,30	61,48	2.846,52	46,30	-	46,30	2.846,52	-	2.846,52
1.1.12.3.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	64,89	2.686,45	41,40	-	41,40	2.686,45	-	2.686,45
1.1.13.	**Repintura externa**	**-**	**-**	**-**	**28.524,66**	**-**	**-**	**-**	**28.524,66**	**-**	**28.524,66**
1.1.13.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	2,28	2.077,17	911,04	-	911,04	2.077,17	-	2.077,17
1.1.13.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	4,58	4.172,56	911,04	-	911,04	4.172,56	-	4.172,56
1.1.13.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	24,45	22.274,93	911,04	-	911,04	22.274,93	-	22.274,93
1.1.14.	**Iluminação e elétrica**	**-**	**-**	**-**	**3.425,61**	**-**	**-**	**-**	**3.425,61**	**-**	**3.425,61**
1.1.14.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,10	21,00	10,00	-	10,00	21,00	-	21,00
1.1.14.2.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	66,60	932,40	14,00	-	14,00	932,40	-	932,40
1.1.14.3.	LUMINARIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	66,60	333,00	5,00	-	5,00	333,00	-	333,00
1.1.14.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	31,48	62,96	2,00	-	2,00	62,96	-	62,96

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2025 a 22/01/2025	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**208.885,25**	**26.014,75**	**234.900,00**
1.1.14.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,17	232,19	7,00	-	7,00	232,19	-	232,19
1.1.14.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,90	50,90	1,00	-	1,00	50,90	-	50,90
1.1.14.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,89	129,78	2,00	-	2,00	129,78	-	129,78
1.1.14.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,02	106,04	2,00	-	2,00	106,04	-	106,04
1.1.14.10.	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	48,14	288,84	6,00	-	6,00	288,84	-	288,84
1.2.	**Reforma Banheiros**	**-**	**-**	**-**	**83.156,66**	**-**	**-**	**-**	**83.156,66**	**-**	**83.156,66**
1.2.1.	**Troca de revestimento do piso**	**-**	**-**	**-**	**7.945,62**	**-**	**-**	**-**	**7.945,62**	**-**	**7.945,62**
1.2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	26,80	2.257,90	84,25	-	84,25	2.257,90	-	2.257,90
1.2.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	84,25	67,51	5.687,72	84,25	-	84,25	5.687,72	-	5.687,72
1.2.2.	**Atualização sanitários**	**-**	**-**	**-**	**15.980,50**	**-**	**-**	**-**	**15.980,50**	**-**	**15.980,50**
1.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	320,62	5.129,92	16,00	-	16,00	5.129,92	-	5.129,92
1.2.2.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	42,83	685,28	16,00	-	16,00	685,28	-	685,28
1.2.2.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	315,82	5.684,76	18,00	-	18,00	5.684,76	-	5.684,76
1.2.2.4.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	842,57	1.685,14	2,00	-	2,00	1.685,14	-	1.685,14
1.2.2.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,83	85,66	2,00	-	2,00	85,66	-	85,66
1.2.2.6.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	4,00	-	4,00	1.145,52	-	1.145,52
1.2.2.7.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	31,39	125,56	4,00	-	4,00	125,56	-	125,56
1.2.2.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	84,97	169,94	2,00	-	2,00	169,94	-	169,94
1.2.2.9.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	136,62	273,24	2,00	-	2,00	273,24	-	273,24
1.2.2.10.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,41	42,82	2,00	-	2,00	42,82	-	42,82
1.2.2.11.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	65,84	790,08	12,00	-	12,00	790,08	-	790,08
1.2.2.12.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	162,58	162,58	1,00	-	1,00	162,58	-	162,58
1.2.3.	**Atualização Portas**	**0**			**36.728,18**				**36.728,18**		**36.728,18**

CAIXA

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2025 a 22/01/2025	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**208.885,25**	**26.014,75**	**234.900,00**
1.2.3.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.315,82	35.527,14	27,00	-	27,00	35.527,14	-	35.527,14
1.2.3.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	36,97	898,37	24,30	-	24,30	898,37	-	898,37
1.2.4.	**Troca de vidros das janelas**	**-**	**-**	**-**	**757,03**	**-**	**-**	**-**	**757,03**	**-**	**757,03**
1.2.4.1.	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	152,97	495,62	3,24	-	3,24	495,62	-	495,62
1.2.4.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	726,15	261,41	0,36	-	0,36	261,41	-	261,41
1.2.5.	**Pintura Paredes Interna**	**-**	**-**	**-**	**7.912,50**	**-**	**-**	**-**	**7.912,50**	**-**	**7.912,50**
1.2.5.1.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	33,17	497,55	15,00	-	15,00	497,55	-	497,55
1.2.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	24,45	7.414,95	303,27	-	303,27	7.414,95	-	7.414,95
1.2.6.	**Pintura Paredes Externa**	**-**	**-**	**-**	**6.317,43**	**-**	**-**	**-**	**6.317,43**	**-**	**6.317,43**
1.2.6.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	2,28	460,04	201,77	-	201,77	460,04	-	460,04
1.2.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	4,58	924,11	201,77	-	201,77	924,11	-	924,11
1.2.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	24,45	4.933,28	201,77	-	201,77	4.933,28	-	4.933,28
1.2.7.	**Pinturas Beirais**	**-**	**-**	**-**	**3.112,75**	**-**	**-**	**-**	**3.112,75**	**-**	**3.112,75**
1.2.7.1.	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	3,04	204,26	67,19	-	67,19	204,26	-	204,26
1.2.7.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	30,76	184,56	6,00	-	6,00	184,56	-	184,56
1.2.7.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	27,27	1.832,27	67,19	-	67,19	1.832,27	-	1.832,27
1.2.7.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	148,61	891,66	6,00	-	6,00	891,66	-	891,66
1.2.8.	**Elétrica e Iluminação**	**-**	**-**	**-**	**1.172,36**	**-**	**-**	**-**	**1.172,36**	**-**	**1.172,36**
1.2.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	31,48	692,56	22,00	-	22,00	692,56	-	692,56
1.2.8.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,75	278,00	8,00	-	8,00	278,00	-	278,00
1.2.8.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,45	201,80	4,00	-	4,00	201,80	-	201,80
1.2.9.	**Floreiras e Acesso**	**-**	**-**	**-**	**3.230,29**	**-**	**-**	**-**	**3.230,29**	**-**	**3.230,29**
1.2.9.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,18	23,64	146,10	6,18	-	6,18	146,10	-	146,10
1.2.9.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	8,00	133,04	1.064,32	8,00		8,00	1.064,32		1.064,32

Medição 04

I

BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	12/12/2025 a 22/01/2025	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**234.900,00**	**-**	**-**	**-**	**208.885,25**	**26.014,75**	**234.900,00**
1.2.9.3.	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	577,25	577,25	1,00	-	1,00	577,25	-	577,25
1.2.9.4.	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,87	23,92	6,18	-	6,18	23,92	-	23,92
1.2.9.5.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	33,45	66,90	2,00	-	2,00	66,90	-	66,90
1.2.9.6.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,00	72,07	1.081,05	15,00	-	15,00	1.081,05	-	1.081,05
1.2.9.7.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	541,49	270,75	0,50	-	0,50	270,75	-	270,75

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA-PR
Local

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: João Paulo Basniak Boese
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 22/01/2026 10:10:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.22 10:50:21-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por este instrumento, declaramos para todos os fins de direito, que a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO LAGO MUNICIPAL DE RENASCENÇA – PR, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro que fazem parte integrante do edital,** objeto da **Concorrência nº 004/2025** e **Contrato nº 105/2025,** foi devidamente executada e concluída pela empresa **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ nº 07.027.839/0001-62**, não restando nada mais a executar em relação ao que foi contratado.

Declaramos ainda que o Recebimento Definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (Sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato previamente mencionado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente.

Renascença-PR, 22 de Janeiro de 2026.

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.01.22 10:14:30 -03'00'

Fabieli Manfredi
Prefeita

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 22/01/2026 10:10:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA/PR 134576/D

ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682980000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.22 10:54:01-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

Construtora Do Kesne Ltda
CNPJ/MF 07.027.839/0001-62