Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:57:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2015	BARRACÃO PARA COBERTURA DE PISCINA SEMI-OLIMPICA C/848,10M² **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 2392012/2012	90	01/06/2015	R$ 97.000,00	100,00%

Nº18/2015
Data Inicial: 01/06/2015

BARRACÃO PARA COBERTURA DE PISCINA SEMI-OLIMPICA C/848,10M²



R$ 97.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
999999

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
999999	2012	01/11/2012	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	9999	999	01/11/2012

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.5**-04	ART (CREA)	28**/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5117	R$ 97.000,00	01/06/2015	
Contrato	2392012	2012	76.995.455/0001-56	5118	R$ 97.000,00	01/06/2015	100,00%
Aditivo				2	R$ 106.588,17	25/10/2012	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	08/11/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	28,19%
0	Medição	2	Jurisdicionado	29/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	77,17%
0	Medição	3	Jurisdicionado	27/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	90,77%
0	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/06/2013			
1011	Medição	5	Jurisdicionado	02/09/2013	Execução Indireta - Aditivo		95,98%
5013	Medição	5	Jurisdicionado	03/04/2014			

5014	Conclusão	6	Jurisdicionado	04/04/2014			
5119	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2392012/2012	100,00%
5114	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/06/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					