Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	EXECUSAO DE OBRA DE ILUMINAÇAO DO CRISTO DA LUZ E REVITALIZAÇAO DA AREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHO) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 139/2020	180	01/03/2021	R$ 269.894,96	100,00%

Nº2/2021
Data Inicial: 01/03/2021

EXECUSAO DE OBRA DE ILUMINAÇAO DO CRISTO DA LUZ E REVITALIZAÇAO DA AREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHO)



R$ 269.894,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24392; 2872

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
570	2021	01/03/2021	12217
571	2021	01/03/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1013	1179	01/03/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*1**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*1**14**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*1**14**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*4*.1**-33	ART (CREA)	17**2*3**25**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9363	R$ 243.113,99	01/10/2020	
Contrato	139	2020	80.874.100/0001-86	9364	R$ 269.894,96	02/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9377	Medição	1	Jurisdicionado	10/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	16,88%
9386	Medição	2	Jurisdicionado	28/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	33,00%
9414	Medição	3	Jurisdicionado	07/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	45,84%
9424	Medição	4	Jurisdicionado	28/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	51,00%

9437	Medição	5	Jurisdicionado	30/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	53,00%
9440	Medição	6	Jurisdicionado	10/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	73,23%
9441	Medição	7	Jurisdicionado	28/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	76,00%
9442	Medição	8	Jurisdicionado	30/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	89,00%
9456	Medição	9	Jurisdicionado	21/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9463	Medição	10	Jurisdicionado	10/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9469	Medição	11	Jurisdicionado	10/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9476	Medição	12	Jurisdicionado	02/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9484	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9486	Medição	14	Jurisdicionado	30/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9497	Medição	15	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9502	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9508	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9528	Medição	18	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9534	Medição	19	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9538	Medição	20	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9544	Medição	21	Jurisdicionado	05/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9555	Medição	22	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9570	Medição	23	Jurisdicionado	30/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9577	Medição	24	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9592	Medição	25	Jurisdicionado	02/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9593	Medição	26	Jurisdicionado	02/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9599	Medição	27	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9610	Medição	28	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9616	Medição	29	Jurisdicionado	12/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9623	Medição	30	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%

9627	Medição	31	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9643	Medição	32	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9652	Medição	33	Jurisdicionado	03/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9664	Medição	34	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2020	100,00%
9667	Conclusão	35	Jurisdicionado	01/03/2024			

Nº2/2021
Data Inicial: 01/03/2021

EXECUSAO DE OBRA DE ILUMINAÇAO DO CRISTO DA LUZ E REVITALIZAÇAO DA AREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHO)

Documentos



R$ 269.894,96

ORÇAMENTO BASE



ORÇAMENTO BASE

MENU

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Bom Sucesso do Sul / PR
Município/UF:	Bom Sucesso do Sul / PR
Nº da Operação (0000000-00):	1065703-53/2019
Nº do SICONV (000000):	887884/2019
Valor do Repasse Contratado (R$):	238,750.00
Valor de Contrapartida Contratada (R$):	31,250.00
% mínimo de Contrapartida:	
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2020

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU:	PR-82.120/D
ART/RRT:	1720201491420
Data do preenchimento:	8/31/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Nilson Antônio Feversani
Cargo:	Prefeito Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	5/30/2020
Data de fechamento do RRE:	11/30/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	Fábio Júnior de Oliveira
Profissão:	Engenheiro Civil
CREA/CAU (para obras/projetos):	PR-82.120/D

ORÇAMENTO BASE

ART/RRT (para obras/projetos):	1720201491420

MENU

Novidades da Versão

V3.0.0	**GERAL** ■ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1	**GERAL** ■ Ajustes de formatações. **PO** ■ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ■ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento I
V3.0.2	**GERAL** ■ Ajustes de formatações. ■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. **ORÇAMENTO** ■ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 lin

_	**CRONOGRAMA** ■ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros **QCI** ■ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. **RRE** ■ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3	**GERAL** ■ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. **CÁLCULO** ■ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4	**BDI** ■ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. **CRONOGRAMA** ■ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. **QCI** ■ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
V3.0.5	**GERAL**

– | ■ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

–

Licitado'.

linhas.

–

reprogramar de CP).

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer / Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2.65%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	**Siglas**	**% Adotado**
Administração Central	AC	3.80%
Seguro e Garantia	SG	0.32%
Risco	R	0.50%
Despesas Financeiras	DF	1.02%
Lucro	L	6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2.65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20.28%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26.35%**

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer / Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2.65%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2.65%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer / Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2.65%

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 10-	01-aa (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Bom Sucesso do Sul / PR	026%	000%	000%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer									**243,113.99**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X**					**-**	**49,982.03**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1,014.75**	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.50	321.25	BDI 1	405.90	1,014.75	RA
1.2.			**INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)**					**-**	**2,738.64**	
-	SINAPI	100899	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	66.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93358	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.69	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	4721	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.30	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.1.	SINAPI	92270	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	43.35	50.00	BDI 1	63.18	2,738.64	RA
-	SINAPI	92775	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	44.49	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92777	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	136.98	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96557	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.61	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			**SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços**					**-**	**174.77**	
1.3.1.	SINAPI	72132	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.49	55.55	BDI 1	70.19	174.77	RA
1.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)**					**-**	**326.41**	
1.4.1.	SINAPI	74106/1	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	31.20	8.28	BDI 1	10.46	326.41	RA
1.5.			**ALVENARIA E PAINÉIS**					**-**	**6,885.43**	
1.5.1.	SINAPI	72132	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	97.35	55.55	BDI 1	70.19	6,832.75	RA
1.5.2.	SINAPI-I	10617	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	14.58	2.86	BDI 1	3.61	52.69	RA
1.6.			**COBERTURA**					**-**	**-**	

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 10-	01-aa (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Bom Sucesso do Sul / PR	026%	000%	000%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer									**243,113.99**	
-	SINAPI	92539	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94195	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94221	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.86	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100327	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.64	-	BDI 1	-	-	RA
1.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**-**	
-	SINAPI-I	9868	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	91.08	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	7139	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	3529	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	15.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	3874	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86910	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	20068	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	45.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89753	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89801	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89803	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86883	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.8.			**REVESTIMENTO DE PISO**					**-**	**13,671.85**	
1.8.1.	SINAPI	96995	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	28.23	41.49	BDI 1	52.42	1,479.89	RA
1.8.2.	SINAPI-I	4721	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.84	45.12	BDI 1	57.01	47.89	RA

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 10-	01-aa (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Bom Sucesso do Sul / PR	026%	000%	000%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer									**243,113.99**	
1.8.3.	SINAPI	96622	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	112.89	85.14	BDI 1	107.57	12,144.07	RA
1.9.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**-**	**12,180.00**	
1.9.1.	Cotação	001	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	1,280.00	0.00%	1,280.00	7,680.00	RA
1.9.2.	Cotação	002	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	125.00	0.00%	125.00	750.00	RA
1.9.3.	Cotação	003	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	250.00	0.00%	250.00	1,500.00	RA
1.9.4.	Cotação	004	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	750.00	0.00%	750.00	2,250.00	RA
1.10.			**PINTURA**					**-**	**12,990.19**	
1.10.1.	SINAPI	40905	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	21.83	BDI 1	27.58	4,968.93	RA
1.10.2.	SINAPI	84645	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	99.84	18.50	BDI 1	23.37	2,333.74	RA
1.10.3.	SINAPI	72815	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	93.39	48.20	BDI 1	60.90	5,687.52	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E ÁREA INTENRNA NA GRUTA**					**-**	**72,264.84**	
2.1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					**-**	**72,264.84**	
2.1.1.	SINAPI	89888	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28	6.91	BDI 1	8.73	779.48	RA
2.1.2.	SINAPI	93595	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2,215.93	0.68	BDI 1	0.86	1,903.88	RA
2.1.3.	SINAPI	96396	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28	83.84	BDI 1	105.93	9,457.59	RA
2.1.4.	SINAPI	99814	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	150.10	1.54	BDI 1	1.95	292.06	RA
2.1.5.	SINAPI	96401	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	595.23	8.06	BDI 1	10.18	6,061.71	RA
2.1.6.	SINAPI	96402	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	895.43	1.75	BDI 1	2.21	1,979.91	RA
2.1.7.	SINAPI	93595	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1,360.43	0.68	BDI 1	0.86	1,168.85	RA
2.1.8.	SINAPI	95995	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.27	970.10	BDI 1	1,225.72	45,682.63	RA
2.1.9.	SINAPI-I	4059	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	192.36	20.32	BDI 1	25.67	4,938.71	RA

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 10-	01-aa (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Bom Sucesso do Sul / PR	026%	000%	000%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer									**243,113.99**	
3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**238.13**	
3.1.1.	SINAPI	93358	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.06	61.59	BDI 1	77.82	238.13	RA
3.2.			**EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO**					**-**	**19,819.07**	
3.2.1.	SINAPI-I	4721	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.15	45.12	BDI 1	57.01	65.56	RA
3.2.2.	SINAPI	92270	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	30.60	68.10	BDI 1	86.04	2,632.96	RA
3.2.3.	SINAPI	92775	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.70	12.91	BDI 1	16.31	614.95	RA
3.2.4.	SINAPI	92777	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	90.65	9.92	BDI 1	12.53	1,136.20	RA
3.2.5.	SINAPI	96557	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.30	345.90	BDI 1	437.04	1,005.20	RA
3.2.6.	SINAPI	96995	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.83	41.49	BDI 1	52.42	1,196.81	RA
3.2.7.	SINAPI-I	4721	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.28	45.12	BDI 1	57.01	129.98	RA
3.2.8.	SINAPI-I	40647	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	81.75	126.22	BDI 1	159.48	13,037.41	RA
3.3.			**PLAYGROUND**					**-**	**28,500.00**	
3.3.1.	Cotação	005	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	28,500.00	0.00%	28,500.00	28,500.00	RA
4.			**ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ**					**-**	**72,309.92**	
4.1.			**EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA**					**-**	**72,309.92**	
4.1.1.	Cotação	006	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	4.00	5,340.00	0.00%	5,340.00	21,360.00	RA
4.1.2.	Cotação	007	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	7,462.50	0.00%	7,462.50	22,387.50	RA
4.1.3.	Cotação	008	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	3,735.55	0.00%	3,735.55	3,735.55	RA
4.1.4.	Cotação	009	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.00	175.75	0.00%	175.75	3,515.00	RA
4.1.5.	Cotação	010	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	161.00	82.70	0.00%	82.70	13,314.70	RA
4.1.6.	Cotação	011	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	0.09	0.00%	0.09	0.09	RA
4.1.7.	Cotação	012	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	12.78	0.00%	12.78	12.78	RA
4.1.8.	Cotação	013	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	7,984.30	0.00%	7,984.30	7,984.30	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 10-	01-aa (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Bom Sucesso do Sul / PR	026%	000%	000%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer									**243,113.99**	
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02
					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**17,337.17**	**16,322.43**
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer							
1.	**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.50	2*1,25 = 2,5m²	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	2.50	
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)		-				
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	66.00	2*11 = 22 * 3 = 66,00m	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	22.00	22.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.69	V. Baldrame: (3,13*4)+(3,01*4)+(0,98*2)+2,38 = 28,90m*0,17*0,25 = 1,23m³ * 3 = 3,69m³	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	1.23	1.23
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.30	Fundo das Vigas Baldrame, esp.: 3cm: 28,90m*0,12*0,03 = 0,10m³ * 3 = 0,30m³	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	0.10	0.10
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	43.35	Vigas Baldrame: 28,90 x 0,25 x 2 = 14,45m² * 3 = 43,35m²	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	14.45	14.45
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	44.49	Viga Baldrame: 28,9 / 0,15 x 0,50 = 96,33m x 0,154 = 14,83 kg * 3 =44,49 kg	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	14.83	14.83
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	136.98	Viga Baldrame: 115,60mx0,395 = 45,66kg * 3 = 136,98kg	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	45.66	45.66
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.61	Viga Baldrame: 28,90*0,12*0,25 = 0,87 m³ * 3 = 2,61m³	*INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)*	0.87	0.87
1.3.	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços		-				
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.49	0,23*0,23*2,6*6 = 0,83m² * 3 = 2,49m²	*SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços*	0.83	0.83
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)		-				
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	31.20	Vigas Baldrame (topo+12cm em cada lateral): 28,90 x 0,12 x 3 = 10,40m² *3 = 31,20m²	*IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)*	10.40	10.40
1.5.	ALVENARIA E PAINÉIS		-				
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	97.35	(2,5*4,24*2)+(0,84*4,24*2)+(1,65*1,25*2) = 32,45m² * 3 = 97,35m²	*ALVENARIA E PAINÉIS*	32.45	32.45
1.5.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	14.58	Parte interna da churrasqueira: ((0,74*2)+(2,3*2))*0,8 = 4,86m² * 3 = 14,58m²	*ALVENARIA E PAINÉIS*	4.86	4.86

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**17,337.17**	**16,322.43**
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	3,94*7,62*2 = 60,05m² * 3 = 180,15m²	*COBERTURA*	60.05	60.05
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	3,94*7,62*2 = 60,05m² * 3 = 180,15m²	*COBERTURA*	60.05	60.05
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.86	7,62m * 3 = 22,86m	*COBERTURA*	7.62	7.62
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.64	2,5*2+0,94*2 = 6,88m * 3 = 20,64m	*COBERTURA*	6.88	6.88
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-				
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	91.08	38,94+(1,7*6)+14,71+27,23 = 91,08m	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	42.34	18.11
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	15.00	15 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	5.00	5.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	45.00	45 M	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	15.00	15.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	06 UD	*INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS*	2.00	2.00
1.8.	REVESTIMENTO DE PISO		-				
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	28.23	6,25*6,02*0,25 = 9,41m³ * 3 = 28,23m³	*REVESTIMENTO DE PISO*	9.41	9.41
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.84	3cm de brita sobre base compactada: 9,41*0,03 = 0,28m³ *	*REVESTIMENTO DE PISO*	0.28	0.28

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02
						1	2
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**17,337.17**	**16,322.43**
1.8.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	112.89	6,25*6,02 = 37,63m² * 3 = 112,89m²	*REVESTIMENTO DE PISO*	37.63	37.63
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE		-				
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	bancada de 1,88x0,84m, serão executadas 2 em cada quiosque, total de 06 unidades	*REVESTIMENTO DE PAREDE*	2.00	2.00
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	revestimento a ser instalado na parte de trás das pias, serão 2 em cada quiosque, total 6 unidade	*REVESTIMENTO DE PAREDE*	2.00	2.00
1.9.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	revestimento a ser instalado na parte ao lado da pia, parede da churrasqueira, serão 2 em cada quiosque, total 6 unidade	*REVESTIMENTO DE PAREDE*	2.00	2.00
1.9.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	3 ud, na churrasqueira	*REVESTIMENTO DE PAREDE*	1.00	1.00
1.10.	PINTURA		-				
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	Nas madeiras de cobertura: 3,94*7,62*2 = 60,05m² * 3 = 180,15m²	*PINTURA*	60.05	60.05
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	99.84	Nas alvenarias: 0,83+32,45 = 33,28m² * 3 = 99,84m²	*PINTURA*	33.28	33.28
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	93.39	31,13m² * 3 = 93,39m²	*PINTURA*	31.13	31.13
2.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E ÁREA INTENRNA NA GRUTA**		**-**				
2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		-				
2.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28	Trecho 02 e 03: (10,21 + 585,02)*0,15 = 89,28m³	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2,215.93	Trecho 02 e 03: Brita graduada, peso específico: 1.700kg/m³: 89,28m³x1700kg/m³ = 151.776kg = 151,776 T; DMT: 14,60km, total: 2.215,93 T/KM	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28	Trecho 02 e 03: (10,21 + 585,02)*0,15 = 89,28m³	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	150.10	Trecho 01: área: 150,10m²	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	595.23	Trecho 02 e 03: 10,21 + 585,02 = 595,23m²	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	895.43	Todos os trechos: (150,10*2) +	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**17,337.17**	**16,322.43**
2.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1,360.43	Todos os trechos: (7,51+85,67)*14,60 = 1.360,43 TxKM	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.27	(150,10*0,02)+(150,10*0,03)+(585,02*0,05)+(10,21*0,05) = 37,27m³	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
2.1.9.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	192.36	Trecho 02 e 03: 0,34+9,88+33,93+38,90+5+39,12+16,60+3,70+4,67+4,38+12,37+4,03+7,14 + 6,15*2 = 192,36m	*PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ*		
3.	**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGROUND**		**-**				
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
3.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.06	38,25*0,2*0,4 = 3,06m³	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		
3.2.	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO		-				
3.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.15	espessura de 3cm: 38,25 * 0,03 = 1,15m³	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	30.60	30,60m²	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.70	Viga Baldrame: 38,25 / 0,15 x 0,96 = 244,80m x 0,154 = 37,70 kg	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	90.65	Viga Baldrame: 38,25*6 = 229,50mx0,395 = 90,65kg	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.30	Viga Baldrame: 38,25*0,15*0,4 = 2,30m³	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.83	Espessura de 30 cm: 76,11 * 0,30 = 22,83m³	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.28	Espessura de 3cm: 38,25 * 0,03 = 2,28m³	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.2.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	81.75	81,75m²	*EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO*		
3.3.	PLAYGROUND		-				
3.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	01 ud	*PLAYGROUND*		
4.	**ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ**		**-**				
4.1.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02
						1	2
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**17,337.17**	**16,322.43**
4.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	3	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		
4.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	1	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		
4.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.00	20	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		
4.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	161.00	400	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		
4.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	1	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		
4.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	1	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		
4.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	1	*EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA*		

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	
				3	4	5	6
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				**16,322.43**	**72,264.84**	**120,867.12**	
1.	**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.50				
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)		-				
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	66.00	22.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.69	1.23			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.30	0.10			
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	43.35	14.45			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	44.49	14.83			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	136.98	45.66			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.61	0.87			
1.3.	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços		-				
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.49	0.83			
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)		-				
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	31.20	10.40			
1.5.	ALVENARIA E PAINÉIS		-				
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	97.35	32.45			
1.5.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	14.58	4.86			

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	
				3	4	5	6
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				**16,322.43**	**72,264.84**	**120,867.12**	
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	60.05			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	60.05			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.86	7.62			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.64	6.88			
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-				
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	91.08	30.63			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	15.00	5.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	45.00	15.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
1.8.	REVESTIMENTO DE PISO		-				
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	28.23	9.41			
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.84	0.28			

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | ADICIONAR 8 FRENTES | EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	
				3	4	5	6
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				**16,322.43**	**72,264.84**	**120,867.12**	
1.8.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	112.89	37.63			
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE		-				
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
1.9.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	2.00			
1.9.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	1.00			
1.10.	PINTURA		-				
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	60.05			
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	99.84	33.28			
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	93.39	31.13			
2.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E ÁREA INTENRNA NA GRUTA**		**-**				
2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		-				
2.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28		89.28		
2.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2,215.93		2,215.93		
2.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28		89.28		
2.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	150.10		150.10		
2.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	595.23		595.23		
2.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	895.42		895.42		

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	
				3	4	5	6
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				**16,322.43**	**72,264.84**	**120,867.12**	
2.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1,360.43		1,360.43		
2.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.27		37.27		
2.1.9.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	192.36		192.36		
3.	**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGROUND**		**-**				
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
3.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.06			3.06	
3.2.	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO		-				
3.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.15			1.15	
3.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	30.60			30.60	
3.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.70			37.70	
3.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	90.65			90.65	
3.2.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.30			2.30	
3.2.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.83			22.83	
3.2.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.28			2.28	
3.2.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	81.75			81.75	
3.3.	PLAYGROUND		-				
3.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00			1.00	
4.	**ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ**		**-**				
4.1.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA		-				

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	
				3	4	5	6
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				**16,322.43**	**72,264.84**	**120,867.12**	
4.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00			3.00	
4.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00			1.00	
4.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.00			20.00	
4.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	161.00			161.00	
4.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00			1.00	
4.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00			1.00	
4.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00			1.00	

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
1.	**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X**		**-**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.50
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)		-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	66.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.69
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.30
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	43.35
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	44.49
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	136.98
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.61
1.3.	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços		-
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.49
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)		-
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	31.20
1.5.	ALVENARIA E PAINÉIS		-
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	97.35
1.5.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	14.58

ORÇAMENTO BASE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | ADICIONAR 8 FRENTES | EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.86
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.64
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	91.08
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	15.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	45.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
1.8.	REVESTIMENTO DE PISO		-
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	28.23
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.84

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | ADICIONAR 8 FRENTES | EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
1.8.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	112.89
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE		-
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
1.9.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00
1.9.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00
1.10.	PINTURA		-
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	99.84
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	93.39
2.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E ÁREA INTENRNA NA GRUTA**		**-**
2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		-
2.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28
2.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2,215.93
2.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28
2.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	150.10
2.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	595.23
2.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	895.43

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | ADICIONAR 8 FRENTES | EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
2.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1,360.43
2.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.27
2.1.9.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	192.36
3.	**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGROUND**		**-**
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
3.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.06
3.2.	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO		-
3.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.15
3.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	30.60
3.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.70
3.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	90.65
3.2.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.30
3.2.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.83
3.2.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.28
3.2.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	81.75
3.3.	PLAYGROUND		-
3.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00
4.	**ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ**		**-**
4.1.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA		-

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº SICONV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	887884/2019	1065703-53/2019	Bom Sucesso do Sul / PR

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS | **ADICIONAR 8 FRENTES** | **EXCLUIR 8 FRENTES**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
4.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00
4.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00
4.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.00
4.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	161.00
4.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00
4.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00
4.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

ORÇAMENTO BASE

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

VOLTAR | ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

ATUALIZAR LINHAS ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100% **PREENCHIMENTO POR EVENTOS** **ADIC. 12 PARCELAS** **EXC. 12 PARCELAS**

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X**	**49,982.03**	% Período:	22.29%		27.35%	50.36%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,014.75	% Período:	100.00%											
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA	2,738.64	% Período:	100.00%											
1.3.	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciç	174.77	% Período:	100.00%											
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME /	326.41	% Período:	100.00%											
1.5.	ALVENARIA E PAINEIS	6,885.43	% Período:	100.00%											
1.6.	COBERTURA	-	% Período:												
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	% Período:												
1.8.	REVESTIMENTO DE PISO	13,671.85	% Período:			100.00%									
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE	12,180.00	% Período:				100.00%								
1.10.	PINTURA	12,990.19	% Período:				100.00%								
2.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E**	**72,264.84**	% Período:					100.00%							
2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	72,264.84	% Período:					100.00%							
3.	**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYG**	**48,557.20**	% Período:				100.00%								
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	238.13	% Período:				100.00%								
3.2.	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO	19,819.07	% Período:				100.00%								
3.3.	PLAYGROUND	28,500.00	% Período:				100.00%								
4.	**ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ**	**72,309.92**	% Período:				100.00%								
4.1.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃ	72,309.92	% Período:				100.00%								

Total: R$ 243,113.98616

Período:													
	%:	4.58%		5.62%	60.07%	29.72%							
	Repasse:	10,940.02		13,426.44	143,415.88	70,967.66							
	Contrapartida:	199.97		245.41	2,621.43	1,297.18							
	Outros:	-		-	-	-							
	Investimento:	**11,139.99**		**13,671.85**	**146,037.30**	**72,264.85**							

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

ATUALIZAR LINHAS | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100% | **PREENCHIMENTO POR EVENTOS** | **ADIC. 12 PARCELAS** | **EXC. 12 PARCELAS**

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
	Acumulado:	Contrapartida:		199.97	199.97	445.38	3,066.81	4,363.99							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		**11,139.99**	**11,139.99**	**24,811.84**	**170,849.14**	**243,113.99**							

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																			
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																							
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																							
F	3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e	1	1	1																					
F	4	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciço	1	1	1																					
F	5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME /	1	1	1																					
F	6	ALVENARIA E PAINÉIS	1	1	1																					
F	7	COBERTURA																								
F	8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																								
F	9	REVESTIMENTO DE PISO	3	3	3																					
F	10	REVESTIMENTO DE PAREDE	4	4	4																					
F	11	PINTURA	4	4	4																					
F	12	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				5																				
F	13	SERVIÇOS PRELIMINARES					4																			
F	14	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO					4																			
F	15	PLAYGROUND					4																			
F	16	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO					4																			
	17	0																								
	18	0																								
	19	0																								

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Á	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

MENU

←

→

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Medição: 1 **Período:** 07/03/Shabbat a 28/10/Shabbat **% Realizado Período.:** 15.41% **% Realizado Acum.:** 15.41%

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA																									
4	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciç																									
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME																									
6	ALVENARIA E PAINÉIS																									
7	COBERTURA																									
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																									
9	REVESTIMENTO DE PISO																									
10	REVESTIMENTO DE PAREDE																									
11	PINTURA																									
12	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ																									
13	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
14	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO																									
15	PLAYGROUND																									
16	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MA																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									

Data das Medições												

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Á	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

MENU

←

→

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Medição: 1 **Período:** 07/03/Shabbat a 28/10/Shabbat **% Realizado Período.:** 15.41% **% Realizado Acum.:** 15.41%

Nº do Evento	Título dos Eventos		FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5																			
			Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																							
	Medições			Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12												
	Período:	%		15.41%	6.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%											
		R$		37,461.91	15,114.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Acumulado:	%		15.41%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%											
		R$		37,461.91	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14	52,576.14											

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Monday, November 30, 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

ORÇAMENTO BASE

CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
1065703-53/2019	887884/2019	Bom Sucesso do Sul / PR	Bom Sucesso do Sul / PR	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	238,750.00	31,250.00	270,000.00
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			OGU			

MENU | ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | CP QCI = CP CONTRATO

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	26,886.01

Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X	Em Análise	37.63	m²	LOTE 1	49,084.83	897.20	-	49,982.03
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E ÁREA INTENRNA NA GRUTA	Em Análise	745.33	m²	LOTE 1	70,967.66	1,297.18	-	72,264.84
3.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGROUND	Em Análise	1.00	m²	LOTE 1	47,685.58	871.62	-	48,557.20
4.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ	Em Análise	1.00	m²	LOTE 1	71,011.93	1,297.99	-	72,309.92
							TOTAL	**238,750.00** (98.20%)	**4,363.99** (1.80%)	**-** (0.00%)	**243,113.99** (100.00%)

Observações:

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Nilson Antônio Feversani
Cargo: Prefeito Municipal

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Bom Sucesso do Sul / PR	1065703-53/2019	887884/2019	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	30/05/20

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	07/03/Shabbat a 23/07/Tuesday	1

MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-
1.	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X	-	-	-	49,982.03	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	1,014.75	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.50	405.90	1,014.75	-	-	-	-	-	-
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)	-	-	-	2,738.64	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.69	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	43.35	63.18	2,738.64	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	44.49	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	136.98	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.61	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços	-	-	-	174.77	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.49	70.19	174.77	-	-	-	-	-	-
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)	-	-	-	326.41	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	31.20	10.46	326.41	-	-	-	-	-	-
1.5.	ALVENARIA E PAINÉIS	-	-	-	6,885.43	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	97.35	70.19	6,832.75	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	14.58	3.61	52.69	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.86	-	-	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Bom Sucesso do Sul / PR	1065703-53/2019	887884/2019	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	30/05/20

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	07/03/Shabbat a 23/07/Tuesday	1

MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	91.08	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	REVESTIMENTO DE PISO	-	-	-	13,671.85	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	28.23	52.42	1,479.89	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	0.84	57.01	47.89	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	112.89	107.57	12,144.07	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE	-	-	-	12,180.00	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	1,280.00	7,680.00	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	125.00	750.00	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	6.00	250.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-
1.9.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	750.00	2,250.00	-	-	-	-	-	-
1.10.	PINTURA	-	-	-	12,990.19	-	-	-	-	-	-
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	180.15	27.58	4,968.93	-	-	-	-	-	-
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	99.84	23.37	2,333.74	-	-	-	-	-	-
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	93.39	60.90	5,687.52	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Bom Sucesso do Sul / PR	1065703-53/2019	887884/2019	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	30/05/20

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	07/03/Shabbat a 23/07/Tuesday	1

MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28	8.73	779.48	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2,215.93	0.86	1,903.88	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	89.28	105.93	9,457.59	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	150.10	1.95	292.06	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	595.23	10.18	6,061.71	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	895.43	2.21	1,979.91	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1,360.43	0.86	1,168.85	-	-	-	-	-	-
2.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.27	1,225.72	45,682.63	-	-	-	-	-	-
2.1.9.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	192.36	25.67	4,938.71	-	-	-	-	-	-
3.	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGROUND	-	-	-	48,557.20	-	-	-	-	-	-
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	238.13	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.06	77.82	238.13	-	-	-	-	-	-
3.2.	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO	-	-	-	19,819.07	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.15	57.01	65.56	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	30.60	86.04	2,632.96	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	37.70	16.31	614.95	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	90.65	12.53	1,136.20	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.30	437.04	1,005.20	-	-	-	-	-	-
3.2.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	22.83	52.42	1,196.81	-	-	-	-	-	-
3.2.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	2.28	57.01	129.98	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Bom Sucesso do Sul / PR	1065703-53/2019	887884/2019	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	30/05/20

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	07/03/Shabbat a 23/07/Tuesday	1

MENU → Habilitar Modo CAIXA

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Considerar valores arredondados com (0,00)

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer				TOTAL:	-	-	-	-	-	-	-
3.2.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	81.75	159.48	13,037.41	-	-	-	-	-	-
3.3.	PLAYGROUND	-	-	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	28,500.00	28,500.00	-	-	-	-	-	-
4.	ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ	-	-	-	72,309.92	-	-	-	-	-	-
4.1.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA	-	-	-	72,309.92	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	4.00	5,340.00	21,360.00	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	3.00	7,462.50	22,387.50	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	3,735.55	3,735.55	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	20.00	175.75	3,515.00	-	-	-	-	-	-
4.1.5.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	161.00	82.70	13,314.70	-	-	-	-	-	-
4.1.6.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-
4.1.7.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	12.78	12.78	-	-	-	-	-	-
4.1.8.	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	1.00	7,984.30	7,984.30	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Monday, November 30, 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

ORÇAMENTO BASE

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Bom Sucesso do Sul / PR	1065703-53/2019	887884/2019				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Bom Sucesso do Sul / PR		238,750.00	31,250.00	270,000.00	1

MENU →

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a Reprogramar	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Atrasada	Aug-21	100.00%		-	26,886.01

Para Metas preenchidas manua
valor medido nas colunas à dir

Valores Medidos (R$) — Lista C

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X	Em Análise	37.63	m²	LOTE 1	1	49,982.03	-	17,642.84	17,642.84	35.30%
2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E	Em Análise	745.33	m²	LOTE 1	1	72,264.84	-	-	-	0.00%
3.	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAY	Em Análise	1	m²	LOTE 1	1	48,557.20	-	19,819.07	19,819.07	40.82%
4.	ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ	Em Análise	1	m²	LOTE 1	1	72,309.92	-	-	-	0.00%
					(%)		(100.00%)	(0.00%)	(15.41%)	(15.41%)	
					Repasse		238,750.00	-	36,789.45	36,789.45	
					Contrapartida		4,363.99	-	672.46	672.46	**15.41%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**243,113.99**	**-**	**37,461.91**	**37,461.91**	

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, August 31, 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Nilson Antônio Feversani
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720201491420

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

–

Grau de Sigilo
 # PÚBLICO

MENU **←** **INSERIR BRASÃO**

Ofício n°: 603/2019

Bom Sucesso do Sul / PR, 23 de Elul de Tuesday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1065703-53/2019 - SICONV nº 887884/2019

Objeto: Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer
Proponente / Tomador: Bom Sucesso do Sul / PR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos

	CR	Evolução da 1ª Medição	Acumulados
Repasse:	R$ 238,750.00	R$ 36,789.45	R$ 36,789.45
Contrapartida Financeira:	R$ 4,363.99	R$ 672.46	R$ 672.46
Outros:	R$ -	R$ -	R$ -
Investimento:	R$ 243,113.99	R$ 37,461.91	R$ 37,461.91
Execução Física:	-	15.41%	15.41%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Nilson Antönio Feversani
Prefeito Municipal

Pref. Mun. Bom Sucesso do Su
Div. Licitações - Fl. 380

LNZ
CONSTRUTORA

Bruno Henrique Lanzarini - ME
CNPJ: 23.903.344/0001-06

ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020

PROPOSTA PRECÇO

Pela presente, BRUNO HENRIQUE LANZARINI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 23.903.344/0001-06, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste Estado do Paraná, estabelecido a Rua Don Pedro I, nº 219, Centro, CEP nº 85.710-000, por seu representante legal adiante assinado Sr. BRUNO Henrique Lanzarini, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador so CPF/MF n] 057.242.189-33, vem apresentar **PROPOSTA COMERCIAL,** relativa a licitação na Modalidade de Tomada de preços nº 09/2020, tem por objeto à seleção da melhor proposta visando à contratação de empresa para execução de obra , em **regime de empreitada global,** relativa à execução de obra, relativa à obra de iluminação do Cristo da Luz e revitalização da área de Lazer (Gruta Nossa Senhora de Lourdes), do município de Bom Sucesso do Sul de acordo com projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, em anexos descrição abaixo:

Valor Global da Proposta R$: 269.894.96(duzentos e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

A Proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.
Prazo de Execução 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.
As condições de pagamentos são as constantes no Subitem 14.1 da Tomada de preço 06/2020.
Santo Antônio do Sudoeste – Pr, 03 de Agosto de 2020.

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - C
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste

BRUNO HENRIQUE LANZARINI

CPF Nº 057.242.189-33

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

Bruno H. Lanzarini
ENGENHEIRO CIVIL | Crea-PR 141004/D

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-20 (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR	26,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
									269.894,96	
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer								-	**76.962,18**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X**					-	**1.014,75**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	321,25	BDI 1	405,90	1.014,75	RA
1.2.			**INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA e VIGAS BALDRAME)**					-	**10.492,24**	
1.2.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	66,00	50,68	BDI 1	64,03	4.225,98	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,69	61,59	BDI 1	77,82	287,16	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,30	40,61	BDI 1	51,31	15,39	RA
1.2.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	43,35	50,00	BDI 1	63,18	2.738,85	RA
1.2.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,49	11,62	BDI 1	14,68	653,11	RA
1.2.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,98	8,93	BDI 1	11,28	1.545,13	RA
1.2.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,61	311,31	BDI 1	393,34	1.026,62	RA
1.3.			**SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciços**					-	**174,77**	
1.3.1.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,49	55,55	BDI 1	70,19	174,77	RA
1.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME / LAJE EXTERNA)**					-	**326,04**	
1.4.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	31,20	8,27	BDI 1	10,45	326,04	RA
1.5.			**ALVENARIA E PAINÉIS**					-	**6.885,63**	
1.5.1.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	97,35	55,55	BDI 1	70,19	6.833,00	RA
1.5.2.	SINAPI-I	10617	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM	UN	14,58	2,86	BDI 1	3,61	52,63	RA
1.6.			**COBERTURA**					-	**17.616,54**	
1.6.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,15	49,12	BDI 1	62,06	11.180,11	RA

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl.

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 119.619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-20 (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR	26,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
									269.894,96	
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer										
1.6.2.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,15	22,52	BDI 1	28,45	5.125,27	RA
1.6.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,86	15,71	BDI 1	19,85	453,77	RA
1.6.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,64	32,88	BDI 1	41,54	857,39	RA
1.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					-	**1.612,24**	
1.7.1.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	91,08	2,25	BDI 1	2,84	258,67	RA
1.7.2.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6,00	0,75	BDI 1	0,95	5,70	RA
1.7.3.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00	0,44	BDI 1	0,56	8,40	RA
1.7.4.	SINAPI-I	3874	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	6,00	3,29	BDI 1	4,16	24,96	RA
1.7.5.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	77,41	BDI 1	97,81	586,86	RA
1.7.6.	SINAPI-I	20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	45,00	9,09	BDI 1	11,49	517,05	RA
1.7.7.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	5,96	BDI 1	7,53	45,18	RA
1.7.8.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,35	BDI 1	5,50	33,00	RA
1.7.9.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,55	BDI 1	10,80	64,80	RA
1.7.10.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	8,92	BDI 1	11,27	67,62	RA
1.8.			**REVESTIMENTO DE PISO**					-	**13.670,72**	
1.8.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	28,23	41,47	BDI 1	52,40	1.479,25	RA
1.8.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,84	45,12	BDI 1	57,01	47,89	RA
1.8.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	112,89	85,14	BDI 1	107,57	12.143,58	RA
1.9.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					-	**12.180,00**	
1.9.1.	Cotação	001	Bancada em granito verde labrador, espessura de 2cm, polido, instalado, com cuba de 50x60cm de inox, inclusive saia de 10 cm, inclusive ralo	ud	6,00	1.280,00	0,00%	1.280,00	7.680,00	RA
1.9.2.	Cotação	002	Granito verde labrador a ser instalado atrás da pia, espessura de 2cm, polido, medindo 84x40cm, instalado	ud	6,00	125,00	0,00%	125,00	750,00	RA

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 372

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 79 619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-20 (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR	26,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
									269.894,96	
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer										
1.9.3.	Cotação	003	Granito verde labrador a ser instalado ao lado da pia, na parede da churrasqueira, espessura de 2cm, polido, medindo 188x40cm, instalado	ud	6,00	250,00	0,00%	250,00	1.500,00	RA
1.9.4.	Cotação	004	Granito verde labrador a ser instalado na parte frontal da churrasqueira (na abertura), espessura de 2cm, polido, medindo 150x70x18cm, instalado	ud	3,00	750,00	0,00%	750,00	2.250,00	RA
1.10.			**PINTURA**					-	**12.989,25**	
1.10.1.	SINAPI	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	180,15	21,83	BDI 1	27,58	4.968,54	RA
1.10.2.	SINAPI	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	99,84	18,50	BDI 1	23,37	2.333,26	RA
1.10.3.	SINAPI	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	93,39	48,20	BDI 1	60,90	5.687,45	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E ÁREA INTENRNA NA GRUTA**					-	**72.264,01**	
2.1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					-	**72.264,01**	
2.1.1.	SINAPI	89888	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013	M3	89,28	6,91	BDI 1	8,73	779,41	RA
2.1.2.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	2.215,93	0,68	BDI 1	0,86	1.905,70	RA
2.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,28	83,84	BDI 1	105,93	9.457,43	RA
2.1.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	150,10	1,54	BDI 1	1,95	292,70	RA
2.1.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	595,23	8,06	BDI 1	10,18	6.059,44	RA
2.1.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	895,43	1,75	BDI 1	2,21	1.978,90	RA
2.1.7.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1.360,43	0,68	BDI 1	0,86	1.169,97	RA
2.1.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,27	970,10	BDI 1	1.225,72	45.682,58	RA
2.1.9.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	192,36	20,32	BDI 1	25,67	4.937,88	RA
3.			**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGROUND**					-	**48.358,85**	
3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**238,13**	
3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,06	61,59	BDI 1	77,82	238,13	RA
3.2.			**EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO**					-	**19.818,52**	
3.2.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,15	45,12	BDI 1	57,01	65,56	RA
3.2.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	30,60	68,10	BDI 1	86,04	2.632,82	RA

PMv3.0.4

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 325

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 119 619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-20 (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR	26,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
									269.894,96	↓
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer										
3.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,70	12,91	BDI 1	16,31	614,89	RA
3.2.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,65	9,92	BDI 1	12,53	1.135,84	RA
3.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,30	345,90	BDI 1	437,04	1.005,19	RA
3.2.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,83	41,49	BDI 1	52,42	1.196,75	RA
3.2.7.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,28	45,12	BDI 1	57,01	129,98	RA
3.2.8.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	81,75	126,22	BDI 1	159,48	13.037,49	RA
								-	28.302,20	
3.3.			PLAYGROUND							
3.3.1.	Cotação	005	Playground para crianças, as especificações estão no memorial descritivo	UD	1,00	28.302,20	0,00%	28.302,20	28.302,20	RA
4.			ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ					-	72.309,92	
4.1.			EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MÃO DE OBRA					-	72.309,92	
4.1.1.	Cotação	006	Luminária 84 LEDS RGB, lente 41º, 130W, inclusive fixação	ud	4,00	5.340,00	0,00%	5.340,00	21.360,00	RA
4.1.2.	Cotação	007	Luminária 126 LEDS RGB, lente 9º, 210W, inclusive fixação	UD	3,00	7.462,50	0,00%	7.462,50	22.387,50	RA
4.1.3.	Cotação	008	Conjunto controlador DMX SLESA - EU-7 / FONTE ADAP AC/DC	CJ	1,00	3.735,55	0,00%	3.735,55	3.735,55	RA
4.1.4.	Cotação	009	Conector IP68 3 vias 4 polos 743964W1	ud	20,00	175,75	0,00%	175,75	3.515,00	RA
4.1.5.	Cotação	010	Cabo alimentação/Comunicação 34 VDC DMX	M	161,00	82,70	0,00%	82,70	13.314,70	RA
4.1.6.	Cotação	011	Resistor 120 OHMS 1/4W	UD	1,00	0,09	0,00%	0,09	0,09	RA
4.1.7.	Cotação	012	Conector XLR 3 pinos macho machined contacts AX3M	UD	1,00	12,78	0,00%	12,78	12,78	RA
4.1.8.	Cotação	013	Comissionamento DMX	ud	1,00	7.984,30	0,00%	7.984,30	7.984,30	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMv3.0.4

Pref. Mun. Bom Sucesso
Div. Licitações - Fl. 376

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 119 619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-20 (DES.)	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR	26,35%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer									269.894,96

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR-19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 375

PMv3.0.4

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - 3 X	76.962,18	% Período:	24,55%	24,98%	17,76%	32,70%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.014,75	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTACA	10.492,24	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRA ESTRUTURA - Pilares em tijos maciç	174,77	% Período:	100,00%											
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME	326,04	% Período:	100,00%											
1.5.	ALVENARIA E PAINÉIS	6.885,63	% Período:	100,00%											
1.6.	COBERTURA	17.616,54	% Período:		100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.612,24	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO DE PISO	13.670,72	% Período:			100,00%									
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDE	12.180,00	% Período:				100,00%								
1.10.	PINTURA	12.989,25	% Período:				100,00%								
2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE ACESSO E	72.264,01	% Período:					100,00%							
2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	72.264,01	% Período:					100,00%							
3.	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PLAYGI	48.358,85	% Período:				100,00%								
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	238,13	% Período:				100,00%								
3.2.	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E PISO	19.818,52	% Período:				100,00%								
3.3.	PLAYGROUND	28.302,20	% Período:				100,00%								
4.	ILUMINANAÇÃO DO CRISTO DA LUZ	72.309,92	% Período:				100,00%								
4.1.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO COM MA	72.309,92	% Período:				100,00%								

Total: R$ 269.894,96

Período:	%:	7,00%	7,12%	5,07%	54,04%	26,77%
	Repasse:	16.713,19	17.009,85	12.093,16	129.008,81	63.924,99
	Contrapartida:	2.180,24	2.218,93	1.577,56	16.829,21	8.339,02
	Outros:	-	-	-	-	-
	Investimento:	**18.893,43**	**19.228,78**	**13.670,72**	**145.838,02**	**72.264,01**
Acumulado:	%:	7,00%	14,12%	19,19%	73,23%	100,00%
	Repasse:	16.713,19	33.723,04	45.816,20	174.825,01	238.750,00
	Contrapartida:	2.180,24	4.399,17	5.976,73	22.805,94	31.144,96
	Outros:	-	-	-	-	-

PMv3.0.4

Pref. Mun. Bom Sucesso do Su
Div. Licitações - Fl. 376

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 79619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer	Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
			Investimento:	18.893,43	38.122,21	51.792,93	197.630,95	269.894,96							

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR-19619/D
ART/RRT:

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 247
2/2

PMv3.0.4

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl 378

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1065703-53/2019	887884/2019	BRUNO HENRIQUE LANZARINI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer / Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Área de Lazer

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,65%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,28%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,35%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,65%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

23.903.344/0001-06
BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME
Rua. Dom Pedro I - 219 - Centro
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste PR

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - RR
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2020
Data

Bruno H. Lanzarini
Engenheiro Civil
CREA-PR - 141004

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR-19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

PMv3.0.4

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de ILUMINAÇÃO DO CRISTO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES), conforme Contrato nº 139/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 33,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de maio de 2021.

.....
Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

Município de Bom Sucesso do S
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/00

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de ILUMINAÇÃO DO CRISTO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES), conforme Contrato nº 139/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 51,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de julho de 2021.

.....
Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

Fone (46) 3234-1135 e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br - Rua Cândido Merlo, 290 - Centro - 85515-000 - Bom Sucesso do Sul

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de ILUMINAÇÃO DO CRISTO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES), conforme Contrato nº 139/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 53,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2021.

.....

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de ILUMINAÇÃO DO CRISTO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER (GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES), conforme Contrato nº 139/2020, informo que a obra está concluída, porém aguardando documentação da empresa para finalização.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de maio de 2022.

.....

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D