Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:16:49

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMUNIDADE STO TONION À STA LÚCIA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 119/2020	60	04/12/2020	R$ 1.579.749,69	100,00%
14	2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMUNIDADE STO TONION À STA LÚCIA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2020	60	04/12/2020	R$ 1.579.749,69	100,00%
14	2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMUNIDADE STO TONION À STA LÚCIA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 4/2021	60	04/12/2020	R$ 1.579.749,69	100,00%

Nº14/2020
Data Inicial: 04/12/2020

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COMUNIDADE STO TONION À STA LÚCIA



R$ 1.579.749,69

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136850

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9926	2020	02/12/2020	12261
11369	2020	01/06/2021	12261
3651	2021	01/06/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	2775	02/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*4**19**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*4**19**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**64**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6564	R$ 1.584.438,42	12/02/2021	
Contrato	119	2020	76.995.455/0001-56	6601	R$ 1.579.749,69	12/02/2021	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.455/0001-56	9014	R$ 394.494,54	22/12/2020	100,00%
Aditivo	4	2021	76.995.455/0001-56	9057	R$ 10.506,08	12/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6570	Medição	1	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2020	94,71%
9011	Medição	2	Jurisdicionado	04/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2020	94,71%

9025	Medição	3	Jurisdicionado	02/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2020	98,24%
9036	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2020	100,00%
9037	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
9049	Medição	6	Jurisdicionado	02/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 119/2020	100,00%
9058	Medição	7	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2021	100,00%
9067	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/06/2021			