Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 101/2020	180	10/12/2020	R$ 658.656,02	100,00%

Nº9/2020
Data Inicial: 10/12/2020

EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA



R$ 658.656,02

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24372

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2420	2020	01/12/2020	12217
2423	2020	01/12/2020	12217
745	2021	05/05/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	960	10/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**60**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**60**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*3**34**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9343	R$ 658.656,02	10/08/2020	
Contrato	101	2020	80.874.100/0001-86	9344	R$ 658.656,02	10/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9353	Medição	1	Jurisdicionado	11/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	67,78%
9357	Medição	2	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	91,40%
9371	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	95,00%
9378	Medição	4	Jurisdicionado	15/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 101/2020	100,00%

9393	Conclusão	5	Jurisdicionado	31/05/2021

Nº9/2020
Data Inicial: 10/12/2020

EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SENTIDO COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA

Documentos



R$ 658.656,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m**

LOCAL: **Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista**

BDI: **27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1km**

,

Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
	01 - PAVIMENTAÇÃO				
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1,300.500	m3	147.352	191,631.29
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203.072	188,906.07
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m	2,400.000	m	3.605	8,652.33
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8,940.000	m2	0.650	5,808.22
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7,200.000	m2	0.344	2,476.46
	Total do grupo				**397,474.37**
	02 - SINALIZAÇÃO				
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28.102	15,377.54
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	21.570	m2	439.623	9,482.67
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22.000	pç	148.053	3,257.16
	Total do grupo				**28,117.37**
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS				
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5,240.419	45,277.22
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3,470.448	178,033.96
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2,709.197	9,753.11
	Total do grupo				**233,064.28**
	TOTAL GERAL				**658,656.02**

OBSERVAÇÃO: Todos os serviços citados na planilha orçamentária serão de responsabilidade da empresa, ou seja, execução indireta

ORÇAMENTO BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m**

LOCAL: **Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista**

codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R$	valor total R$	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1.00	ud	**0.00**	**0.00**	**100.00%**				
	01 - PAVIMENTAÇÃO					**0.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1,300.500	m3	147.352	**191,631.29**	-	47,907.82	47,907.82	47,907.82	47,907.82
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930.240	T	203.072	**188,906.07**	-	47,226.52	47,226.52	47,226.52	47,226.52
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral	2,400.000	m	3.605	**8,652.33**	-	2,163.08	2,163.08	2,163.08	2,163.08
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8,940.000	m2	0.650	**5,808.22**	-	1,452.05	1,452.05	1,452.05	1,452.05
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7,200.000	m2	0.344	**2,476.46**	-	619.12	619.12	619.12	619.12
	02 - SINALIZAÇÃO					**0.00%**				**100.00%**
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547.200	m2	28.102	**15,377.54**	-				15,377.54
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	21.570	m2	439.623	**9,482.67**	-				9,482.67
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22.000	pç	148.053	**3,257.16**	-				3,257.16
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS					**0.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8.640	T	5,240.419	**45,277.22**	-	11,319.30	11,319.30	11,319.30	11,319.30
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51.300	T	3,470.448	**178,033.96**	-	44,508.49	44,508.49	44,508.49	44,508.49
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3.600	T	2,709.197	**9,753.11**	-	2,438.28	2,438.28	2,438.28	2,438.28
	TOTAL MENSAL				**658,656.02**	**-**	**157,634.66**	**157,634.66**	**157,634.66**	**185,752.03**
	VALORES ACUMULADOS					**-**	**157,634.66**	**315,269.33**	**472,903.99**	**658,656.02**

HIPERPAVI
ASFALTOS

Planilha de Serviços
Tomada de Preços nº 07/2020

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA SOBRE POLIEDRICOS - Extensão de 1.200 km e largura de 6,0 m
LOCAL: Estrada Vicinal, início do perímetro urbano sentido à Comunidade São João Batista
BDI = 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1 km

Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
	01 - PAVIMENTAÇÃO				
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300,500	m3	147,352	191.631,29
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930,240	t	203,072	188.906,07
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0 m	2.400,000	m	3,605	8.652,33
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940,000	m2	0,650	5.808,22
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200,000	m2	0,344	2.476,46
	TOTAL DO GRUPO				**397.474,37**
	02 - SINALIZAÇÃO				
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547,200	m2	28,102	15.377,54
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	21,570	m2	439,623	9.482,67
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22,000	pc	148,053	3.257,16
	TOTAL DO GRUPO				**28.117,37**
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS				
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8,640	t	5.240,419	45.277,22
589000	Fornecimento de CAP 50-70	51,300	t	3.470,448	178.033,96
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3,600	t	2.709,197	9.753,11
	TOTAL DO GRUPO				**233.064,28**
	VALOR DO ORÇAMENTO				**658.656,02**

Bom Sucesso do Sul-PR
LOCAL

Quarta-feira, 29 de Julho 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Samuel Piassa Dal Ross
CREA-PR: 137412/D
ART Cargo e Função: 20170842101

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

Representante Legal
Nome: Samuel Piassa Dal Ross
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.306-1

13.480.684/0001-18
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 - 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-000
PATO BRANCO - PR

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Licitações - Fl. 126

HIPERPAVI
ASFALTOS

Cronograma Físico-Financeiro
Tomada de Preços nº 07/2020

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE POLIEDRICOS - Extensão de 1.200 km e largura de 6,0 m
LOCAL: Estrada Vicinal, início do perímetro urbano sentido à Comunidade São João Batista
BDI = 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1 km

Código	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R$	valor total R$	30	60	90	120	150
	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1,000	UD	-	-	100,00%				
	02 - PAVIMENTAÇÃO					0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300,500	m3	147,352	191.631,29	-	47.907,82	47.907,82	47.907,82	47.907,82
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930,240	t	203,072	188.906,07	-	47.226,52	47.226,52	47.226,52	47.226,52
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral	2.400,000	m	3,605	8.652,33	-	2.163,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940,000	m2	0,650	5.808,22	-	1.452,05	1.452,05	1.452,05	1.452,05
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200,000	m2	0,344	2.476,46	-	619,12	619,12	619,12	619,12
	TOTAL DO GRUPO									
	04 - SINALIZAÇÃO					0,00%				100,00%
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547,200	m2	28,102	15.377,54	-				15.377,54
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	21,570	m2	439,623	9.482,67	-				9.482,67
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22,000	pc	148,053	3.257,16	-				3.257,16
	TOTAL DO GRUPO									
	05 - LIGANTES BETUMINOSOS					0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8,640	t	5.240,419	45.277,22	-	11.319,30	11.319,30	11.319,30	11.319,30
589000	Forncimento de CAP 50-70	51,300	t	3.470,448	178.033,96	-	44.508,49	44.508,49	44.508,49	44.508,49
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3,600	t	2.709,197	9.753,11	-	2.438,28	2.438,28	2.438,28	2.438,28
	TOTAL DO GRUPO									
	TOTAL MENSAL				658.656,02	-	157.634,66	157.634,66	157.634,66	185.752,03
	VALORES ACUMULADOS					-	157.634,66	315.269,33	472.903,99	658.656,02

Bom Sucesso do Sul-PR
LOCAL

Quarta-feira, 29 de Julho 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Samuel Piassa Dal Ross
CREA-PR: 137412/D
ART Cargo e Função: 20170842101

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

Representante Legal
Nome: Samuel Piassa Dal Ross
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.306-1

13.480.684/0001-18
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080
PATO BRANCO - PR

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Licitações
Fl. 127

MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 101/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 1,200km e largura de 6,0m

LOCAL: Estrada Vicinal, início no perímetro urbano sentido a Comunidade São João Batista

BDI: 27,39% e 17,39% ligantes betuminosos - DMT = 21,1km

Código DER	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$	Valor Licitado Total R$	1ª MEDIÇÃO 16/12/2020
	01 - PAVIMENTAÇÃO						
531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	1.300,500	m3	147,352	191.631,29	191.631,29	134.141,03
570000	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	930,240	T	203,072	188.906,07	188.906,07	132.234,25
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora - terreno lateral, largura de 1,0m	2.400,000	m	3,605	8.652,33	8.652,33	8.652,33
560400	Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM	8.940,000	m2	0,650	5.808,22	5.808,22	5.808,22
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	7.200,000	m2	0,344	2.476,46	2.476,46	2.476,46
	Total do grupo				397.474,37	397.474,37	283.312,29
	02 - SINALIZAÇÃO						
822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente	547,200	m2	28,102	15.377,54	15.377,54	
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	21,570	m2	439,623	9.482,67	9.482,67	
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	22,000	pç	148,053	3.257,16	3.257,16	
	Total do grupo				28.117,37	28.117,37	-
	03 - LIGANTES BETUMINOSOS						
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	8,640	T	5.240,419	45.277,22	45.277,22	31.694,05
589000	Fornecimento de CAP-50/70	51,300	T	3.470,448	178.033,96	178.033,96	124.623,77
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	3,600	T	2.709,197	9.753,11	9.753,11	6.827,18
	Total do grupo				233.064,28	233.064,28	163.145,00
	TOTAL GERAL (R$)				658.656,02	658.656,02	446.457,29
	PERCENTUAL						67,78%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Júnior de Oliveira
CREA PR-82.120/D

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:
Pavimentação Asfáltica em trecho da estrada vicinal, com início no Perímetro Urbano, sentido a Comunidade São João Batista, com extensão de 1,200 km, largura de 6,0 metros, totalizando área pavimentada de 7.200,00m².

Empresa Contratada:
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA, CNPJ nº 13.480.684/0001-18

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
101/2020	18/08/2020	R$ 658.656,02
Aditivo	**Data do Aditivo**	**Valor de Aditivo**
01	17/02/2021	R$ 14.264,83

Localização do Projeto:
- Trecho da estrada vicinal, com início no Perímetro Urbano sentido a Comunidade São João Batista.

Serviços Executados:
Execução de 7.200,00m², compreendendo os serviços de execução da camada de brita graduada, com espessura de 15cm; imprimação da base, pintura de ligação com emulsão; execução da capa de rolamento em CBUQ, com espessura de 5cm, sinalização vertical e horizontal.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (31/05/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D