Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:16:55

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TREVO DA PRC 158 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 118/2020	60	05/12/2020	R$ 399.625,15	100,00%
15	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TREVO DA PRC 158 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2020	60	05/12/2020	R$ 399.625,15	100,00%

Nº15/2020
Data Inicial: 05/12/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TREVO DA PRC 158



R$ 399.625,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
130849

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9927	2020	02/12/2020	12261
11370	2020	03/05/2021	12261
11371	2020	03/05/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	02/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*0**28**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*0**28**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6566	R$ 407.811,86	14/09/2020	
Contrato	118	2020	76.995.455/0001-56	6602	R$ 399.625,15	09/11/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.455/0001-56	9027	R$ 78.787,01	22/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6571	Medição	1	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2020	74,85%
9012	Medição	2	Jurisdicionado	04/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2020	74,85%
9026	Paralisação	3	Jurisdicionado	02/02/2021			

9060	Medição	4	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2020	100,00%
9061	Medição	5	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
9068	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2020	100,00%
9073	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2020	100,00%
9082	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/08/2021			