Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:57:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2015	EXECUÇÃO DE 29.315 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 144/2015	180	08/11/2015	R$ 2.084.349,90	100,00%

Nº17/2015
Data Inicial: 08/11/2015

EXECUÇÃO DE 29.315 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS



R$ 2.084.349,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136970

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9997	2015	01/11/2015	12261
10012	2015	01/11/2015	12261
10904	2015	01/12/2015	12261
1798	2017	01/03/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	01/11/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*4**29	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*4**29	Fiscalização	Sim
CPF	69*.*1*.9**-87	ART (CREA)	20**4*5**60	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5176	R$ 2.084.349,90	23/10/2015	
Contrato	144	2015	76.995.455/0001-56	5177	R$ 2.084.349,90	23/10/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5213	Paralisação	1	Jurisdicionado	04/12/2015			
5557	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	94,99%
5604	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	94,99%

5627	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	94,99%
5642	Medição	5	Jurisdicionado	23/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	100,00%
5662	Medição	6	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	100,00%
5707	Medição	7	Jurisdicionado	09/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	100,00%
5718	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	100,00%
5732	Medição	9	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2015	100,00%
5752	Conclusão	10	Jurisdicionado	07/02/2017			