Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:57:31

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS PEDRO DA FONSECA, JOÃO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 55/2016	60	01/07/2016	R$ 269.727,35	100,00%

Nº4/2016
Data Inicial: 01/07/2016

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS PEDRO DA FONSECA, JOÃO



R$ 269.727,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136776; 136789; 136949

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7156	2016	01/07/2016	12261
7158	2016	01/07/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2528	01/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*0**44	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*4**93	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*4**93	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5561	R$ 269.727,35	02/12/2015	
Contrato	55	2016	76.995.455/0001-56	5562	R$ 269.727,35	27/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5556	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2016	73,16%
5591	Medição	2	Jurisdicionado	22/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2016	100,00%
5592	Conclusão	3	Jurisdicionado	22/08/2016			