Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:31:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NOS ACESSOS ÀS COMUNIDADES DE CARAVAGIO E SÃO SEBASTIÃO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 39/2014	12	03/04/2014	R$ 480.680,00	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 03/04/2014

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NOS ACESSOS ÀS COMUNIDADES DE CARAVAGIO E SÃO SEBASTIÃO



R$ 480.680,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
450031

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2159	2014	03/04/2014	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2528	03/04/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*7*.9**-37	ART (CREA)	20**2*0**33	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**47	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**47	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**47	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5009	R$ 546.224,00	06/02/2014	
Contrato	39	2014	76.995.455/0001-56	5010	R$ 480.680,00	25/02/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5035	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	4,53%
5101	Medição	2	Jurisdicionado	07/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	28,67%
5129	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	28,67%
5180	Medição	4	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	100,00%
5184	Conclusão	5	Jurisdicionado	05/11/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					