Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:35:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2022	Reforma e ampliação do CAF **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 85/2022	120	01/06/2022	R$ 224.556,60	100,00%
3	2022	Reforma e ampliação do CAF **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	120	01/06/2022	R$ 224.556,60	100,00%

Nº3/2022
Data Inicial: 01/06/2022

Reforma e ampliação do CAF



R$ 224.556,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131030

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5859	2022	01/06/2022	12261
9748	2022	01/09/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	3066	01/06/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.3**-65	RRT (CAU)	12**2*8*	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*7*.0**-50	ART (CREA)	17**2*3**92**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*3*.5**-47	RRT (CAU)	11**9*5*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*3*.5**-47	RRT (CAU)	11**9*5*	Projeto Estrutural	Sim
CPF	08*.*3*.5**-47	RRT (CAU)	11**9*5*	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.*3*.5**-47	RRT (CAU)	11**9*5*	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9185	R$ 249.489,76	01/06/2022	
Contrato	85	2022	76.995.455/0001-56	9186	R$ 224.556,60	01/06/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9218	R$ 35.923,09	17/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9187	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	15,88%
9195	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	53,41%

9219	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	78,31%
9220	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	79,99%
9232	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	100,00%
9233	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9249	Medição	7	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	100,00%
9269	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 85/2022	100,00%
9282	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/12/2022			