Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:35:32

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	Reforma do Posto de Saúde Central **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 73/2022	60	01/06/2022	R$ 108.416,66	100,00%
2	2022	Reforma do Posto de Saúde Central **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	60	01/06/2022	R$ 108.416,66	100,00%

Nº2/2022
Data Inicial: 01/06/2022

Reforma do Posto de Saúde Central



R$ 108.416,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
143023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5222	2022	01/06/2022	12261
6650	2022	01/06/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	3066	01/06/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.0**-00	ART (CREA)	17**2*4**47**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*4*.3**-65	RRT (CAU)	11**2*8*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*1**83**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*1**83**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9179	R$ 108.416,66	10/05/2022	
Contrato	73	2022	76.995.455/0001-56	9180	R$ 108.416,66	10/05/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9181	R$ 54.085,52	08/06/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9182	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	5,55%
9183	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	17,06%
9184	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	57,14%

9192	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	88,78%
9193	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	91,33%
9216	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9217	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9231	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9248	Medição	9	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9268	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9281	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/12/2022			