Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/09/2025 - 17:02:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2020	Pavimentação Poliédrica em trechos de aclive, nas localidades de Agua Amarela e Passo da Erva **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 205/2020	150	03/09/2020	R$ 172.569,63	100,00%

Nº15/2020
Data Inicial: 03/09/2020

Pavimentação Poliédrica em trechos de aclive, nas localidades de Agua Amarela e Passo da Erva

R$ 172.569,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30358; 30369

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3577	2020	03/09/2020	12249
3578	2020	03/09/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	03/09/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/12/2022	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**49**	Fiscalização	Sim
CPF	11*.*8*.1**-47	ART (CREA)	17**2*2**90**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000786	R$ 172.569,63	20/11/2019	
Contrato	205	2020	76.995.414/0001-60	9000787	R$ 172.569,63	24/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000803	Medição	1	Jurisdicionado	03/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	18,96%
9000812	Medição	2	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	39,79%
9000835	Medição	3	Jurisdicionado	16/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	59,86%
9000835	Medição	4	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	59,86%
9000835	Medição	5	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	59,86%
9000879	Medição	6	Jurisdicionado	06/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	79,93%
9000896	Medição	7	Jurisdicionado	08/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	100,00%
9000896	Medição	8	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	100,00%
9000896	Medição	9	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2020	100,00%
9000929	Conclusão	10	Jurisdicionado	10/06/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900043660475	00100202188888604	1	23/04/2021	20/10/2021	