Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:44:05

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2020	Barracão para depósito com escritório e banheiros junto ao Aterro Sanitário - Zona Rural **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 407/2019	60	29/09/2020	R$ 163.800,00	100,00%

Nº13/2020
Data Inicial: 29/09/2020

Barracão para depósito com escritório e banheiros junto ao Aterro Sanitário - Zona Rural



R$ 163.800,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39240

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1800	2020	29/09/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2070	2703	29/09/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/12/2020	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**1*3**09**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**1*3**09**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**59**	Fiscalização	Sim
CPF	97*.*9*.4**-00	ART (CREA)	17**2*1**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000782	R$ 179.000,00	15/08/2019	
Contrato	407	2019	76.995.414/0001-60	9000783	R$ 163.800,00	01/11/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000801	Medição	1	Jurisdicionado	29/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 407/2019	100,00%

9000801	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 407/2019	100,00%
9000801	Medição	3	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 407/2019	100,00%
9000858	Conclusão	4	Jurisdicionado	07/12/2020			