Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:44:07

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2020	Recapeamento asfáltico em estrada rural - Linha Raldi **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 201/2020	90	14/09/2020	R$ 506.250,11	100,00%

Nº11/2020
Data Inicial: 14/09/2020

Recapeamento asfáltico em estrada rural - Linha Raldi



R$ 506.250,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30373

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3544	2020	14/09/2020	12249
3545	2020	14/09/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	2703	14/09/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/03/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**02**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*0**74**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*0**74**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*0**74**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000778	R$ 506.594,09	15/10/2019	
Contrato	201	2020	76.995.414/0001-60	9000779	R$ 506.250,11	19/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000799	Medição	1	Jurisdicionado	14/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2020	100,00%
9000799	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2020	100,00%
9000799	Medição	3	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2020	100,00%
9000856	Conclusão	4	Jurisdicionado	07/12/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900036978774	00165202088888787	1	30/09/2020	29/03/2021	