Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 07/09/2025 - 23:38:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2020	QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 257/2020	120	01/10/2020	R$ 244.779,75	100,00%

Nº18/2020
Data Inicial: 01/10/2020

QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA

R$ 244.779,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
37110

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4142	2020	01/10/2020	12249
4143	2020	01/10/2020	12249
5092	2020	06/10/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2703	01/10/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/07/2022	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*4*.7**-02	ART (CREA)	17**2*3**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**10**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*4**95**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000814	R$ 284.265,19	02/06/2020	
Contrato	257	2020	76.995.414/0001-60	9000815	R$ 244.779,75	17/08/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000816	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	15,16%
9000838	Medição	2	Jurisdicionado	04/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	23,07%
9000860	Medição	3	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	30,69%
9000872	Medição	4	Jurisdicionado	06/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	44,65%
9000881	Medição	5	Jurisdicionado	15/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	59,87%
9000898	Medição	6	Jurisdicionado	29/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	76,93%
9000898	Medição	7	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	76,93%
9000919	Medição	8	Jurisdicionado	07/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	91,51%
9000919	Medição	9	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	91,51%
9000919	Medição	10	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	91,51%
9000954	Medição	11	Jurisdicionado	04/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2020	100,00%
9000964	Conclusão	12	Jurisdicionado	15/09/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900042475271	900042475271001	1	20/08/2021	16/02/2022	