Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:35:51

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2020 | QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 257/2020 | 120 | 01/10/2020 | R$ 244.779,75 | 100,00% |

Nº18/2020
Data Inicial: 01/10/2020

# QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA



R$ 244.779,75

## Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 37110 |

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4142 | 2020 | 01/10/2020 | 12249 |
| 4143 | 2020 | 01/10/2020 | 12249 |
| 5092 | 2020 | 06/10/2020 | 12249 |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1010 | 2703 | 01/10/2020 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 14/07/2022 | 000000 | Convênio |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*4*.7**-02 | ART (CREA) | 17**2*3**94** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 02*.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*2**10** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*2**10** | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 17**2*4**95** | Fiscalização | Sim |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000814 | R$ 284.265,19 | 02/06/2020 | |
| Contrato | 257 | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000815 | R$ 244.779,75 | 17/08/2020 | 100,00% |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000816 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 15,16% |
| 9000838 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 04/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 23,07% |
| 9000860 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 07/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 30,69% |
| 9000872 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 06/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 44,65% |
| 9000881 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 15/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 59,87% |
| 9000898 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 29/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 76,93% |
| 9000898 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 05/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 76,93% |
| 9000919 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 07/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 91,51% |
| 9000919 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 10/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 91,51% |
| 9000919 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 05/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 91,51% |
| 9000954 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 04/08/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 257/2020 | 100,00% |
| 9000964 | Conclusão | 12 | Jurisdicionado | 15/09/2021 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900042475271 | 900042475271001 | 1 | 20/08/2021 | 16/02/2022 | |