Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/12/2025 - 10:28:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	ABASTECEDOURO COMUNITARIO 15000 LITROS BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 13/2022	60	01/04/2022	R$ 60.014,46	100,00%

Nº2/2022
Data Inicial: 01/04/2022

ABASTECEDOURO COMUNITARIO 15000 LITROS BARRA BONITA

R$ 60.014,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
13278

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2530	2022	01/04/2022	12557
2535	2022	01/04/2022	12557
3000	2022	01/04/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2041	12022	01/04/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*3**96**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**96**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**96**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				60164	R$ 60.014,46	01/04/2022	
Contrato	13	2022	78.121.936/0001-68	60165	R$ 60.014,46	01/04/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
60185	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2022	71,04%
60240	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2022	100,00%
60241	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/06/2022			