Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/09/2025 - 22:54:13

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO ENTRE PR281 A LINHA TESOURA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 399/2019	150	26/12/2019	R$ 222.482,24	100,00%

Nº16/2019
Data Inicial: 26/12/2019

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO ENTRE PR281 A LINHA TESOURA

R$ 222.482,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30349

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7374	2019	26/12/2019	12249
7375	2019	26/12/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2329	26/12/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/12/2022	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*6**93	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*6**93	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**54**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.*8*.8**-72	ART (CREA)	17**1*5**26**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000671	R$ 250.319,31	17/04/2019	
Contrato	399	2019	76.995.414/0001-60	9000672	R$ 222.482,24	14/10/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000699	Paralisação	1	Jurisdicionado	03/01/2020			

9000726	Medição	2	Jurisdicionado	02/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 399/2019	43,30%
9000726	Medição	3	Jurisdicionado	20/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 399/2019	43,30%
9000726	Medição	4	Jurisdicionado	18/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 399/2019	43,30%
9000752	Paralisação	5	Jurisdicionado	15/07/2020			
9000726	Medição	6	Jurisdicionado	02/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 399/2019	100,00%
9000793	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/10/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900052604570	900052604571001	1	17/07/2021	13/01/2022	