Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:36:31

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2019	UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 144/2019	720	10/09/2019	R$ 1.177.121,21	100,00%

Nº11/2019
Data Inicial: 10/09/2019

UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



R$ 1.177.121,21

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38575

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5295	2019	10/09/2019	12249
5788	2019	30/09/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1016	2329	10/09/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
07/03/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**3*6**75	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**1*0**11	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**1*0**11	Orçamento	Sim
CPF	97*.*9*.4**-00	ART (CREA)	20**3*7**33	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000635	R$ 1.179.697,45	20/08/2018	
Contrato	144	2019	76.995.414/0001-60	9000636	R$ 1.177.121,21	29/03/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000638	Medição	1	Jurisdicionado	13/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	7,06%
9000651	Medição	2	Jurisdicionado	10/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	10,98%
9000651	Medição	3	Jurisdicionado	05/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	10,98%
9000684	Medição	4	Jurisdicionado	13/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	19,43%
9000684	Medição	5	Jurisdicionado	15/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	19,43%
9000703	Medição	6	Jurisdicionado	14/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	33,86%
9000717	Medição	7	Jurisdicionado	25/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	48,90%
9000717	Medição	8	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	48,90%
9000732	Medição	9	Jurisdicionado	19/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	61,58%
9000732	Medição	10	Jurisdicionado	18/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	61,58%
9000751	Medição	11	Jurisdicionado	16/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	79,40%
9000751	Medição	12	Jurisdicionado	13/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	79,40%
9000790	Medição	13	Jurisdicionado	03/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	95,93%
9000809	Medição	14	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	100,00%
9000809	Medição	15	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2019	100,00%
9000851	Conclusão	16	Jurisdicionado	02/12/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900011911073	00178202088888110	1	23/09/2020	22/03/2021	