Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:36:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2019	MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 204/2019	60	15/08/2019	R$ 288.854,95	100,00%

Nº8/2019
Data Inicial: 15/08/2019

MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL



R$ 288.854,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
16026

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4724	2019	15/08/2019	12249
4725	2019	15/08/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2329	15/08/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
29/09/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**1*7**25	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**1*4**12**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**1*3**16**	Execução de Obra	Sim
CPF	51*.*9*.6**-04	ART (CREA)	20**1*5**17	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000625	R$ 351.877,03	17/10/2018	
Contrato	204	2019	76.995.414/0001-60	9000623	R$ 288.854,95	07/05/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000640	Paralisação	1	Jurisdicionado	03/09/2019			

9000649	Medição	2	Jurisdicionado	23/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2019	100,00%
9000649	Medição	3	Jurisdicionado	05/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2019	100,00%
9000682	Conclusão	4	Jurisdicionado	17/12/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900014075872	00248201988888758	1	13/12/2019	10/06/2020	