Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 06:40:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2019	CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 301/2019	360	02/12/2019	R$ 657.311,43	100,00%

Nº14/2019
Data Inicial: 02/12/2019

CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO

R$ 657.311,43

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38590

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6818	2019	02/12/2019	12249
6819	2019	02/12/2019	12249
7480	2019	30/12/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2329	02/12/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
29/09/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**91	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**91	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*4**57**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*4*.7**-28	ART (CREA)	17**1*5**03**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000667	R$ 840.930,00	23/01/2019	
Contrato	301	2019	76.995.414/0001-60	9000668	R$ 657.311,43	05/08/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000687	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	4,54%
9000697	Medição	2	Jurisdicionado	06/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	9,83%
9000705	Medição	3	Jurisdicionado	06/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	16,63%
9000720	Medição	4	Jurisdicionado	09/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	25,80%
9000720	Medição	5	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	25,80%
9000720	Medição	6	Jurisdicionado	20/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	25,80%
9000740	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	43,34%
9000740	Medição	8	Jurisdicionado	15/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	43,34%
9000740	Medição	9	Jurisdicionado	20/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	43,34%
9000791	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/09/2020			
9000824	Medição	11	Jurisdicionado	13/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	52,79%
9000824	Medição	12	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	52,79%
9000824	Medição	13	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	52,79%
9000873	Medição	14	Jurisdicionado	18/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 301/2019	100,00%
9000892	Conclusão	15	Jurisdicionado	02/03/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900098512771	900098512771001	1	18/11/2022	17/05/2023	