Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 07:12:13

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2019	Construção de Ciclovia, Calçadas e Portal de Identificação do Parque do Lago **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 239/2019	180	06/11/2019	R$ 506.999,90	100,00%

Nº13/2019
Data Inicial: 06/11/2019

Construção de Ciclovia, Calçadas e Portal de Identificação do Parque do Lago

R$ 506.999,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38284

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6384	2019	06/11/2019	12249
6385	2019	06/11/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2329	06/11/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/12/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**1*4**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**1*7**84	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**1*7**84	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**1*4**14**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000653	R$ 507.706,91	23/01/2019	
Contrato	239	2019	76.995.414/0001-60	9000654	R$ 506.999,90	31/05/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000666	Medição	1	Jurisdicionado	12/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	15,97%
9000686	Medição	2	Jurisdicionado	20/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	27,63%
9000686	Medição	3	Jurisdicionado	20/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	27,63%
9000704	Medição	4	Jurisdicionado	07/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	38,78%
9000719	Medição	5	Jurisdicionado	17/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	69,57%
9000719	Medição	6	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	69,57%
9000733	Medição	7	Jurisdicionado	15/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	100,00%
9000733	Medição	8	Jurisdicionado	18/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	100,00%
9000733	Medição	9	Jurisdicionado	15/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 239/2019	100,00%
9000767	Conclusão	10	Jurisdicionado	17/08/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900020691878	00225202088888918	1	29/10/2020	27/04/2021	