Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 10/09/2025 - 02:09:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 527/2018 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 374/2018	120	30/10/2018	R$ 526.287,25	100,00%

Nº16/2018
Data Inicial: 30/10/2018

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 527/2018

R$ 526.287,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30117; 30122; 30137; 30168; 30187; 30190; 30209; 30216; 38299

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6116	2018	30/10/2018	12249
6118	2018	30/10/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	30/10/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/04/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**4*3**23	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*7**96	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*7**96	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*7**96	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000503	R$ 526.350,00	20/09/2017	
Contrato	374	2018	76.995.414/0001-60	9000504	R$ 526.287,25	11/10/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000522	Paralisação	1	Jurisdicionado	22/11/2018			

9000547	Medição	2	Jurisdicionado	18/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 374/2018	81,41%
9000558	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/03/2019			
9000593	Medição	4	Jurisdicionado	27/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 374/2018	100,00%
9000593	Medição	5	Jurisdicionado	09/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 374/2018	100,00%
9000619	Conclusão	6	Jurisdicionado	06/08/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512452428473					