Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:09:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2018	REFORMA DO MINI GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SANTA INÊS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 306/2018	120	31/08/2018	R$ 96.134,06	100,00%

Nº15/2018
Data Inicial: 31/08/2018

REFORMA DO MINI GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SANTA INÊS



R$ 96.134,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38291

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5061	2018	31/08/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	1758	31/08/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/02/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Orçamento	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*3*.4**-16	RRT (CAU)	73**1*4	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000467	R$ 124.854,06	13/03/2018	
Contrato	306	2018	76.995.414/0001-60	9000468	R$ 96.134,06	31/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000491	Medição	1	Jurisdicionado	14/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 306/2018	12,58%

9000502	Medição	2	Jurisdicionado	19/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 306/2018	92,89%
9000520	Paralisação	3	Jurisdicionado	02/11/2018			
9000520	Paralisação	4	Jurisdicionado	13/06/2019			
9000658	Medição	5	Jurisdicionado	04/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 306/2018	100,00%
9000658	Medição	6	Jurisdicionado	04/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 306/2018	100,00%
9000692	Conclusão	7	Jurisdicionado	07/01/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512448388671					