Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:10:22

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA LAGOS DO IGUAÇU A COMUNIDADE LINHA ALEGRIA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 205/2018	210	22/08/2018	R$ 2.246.527,10	100,00%

Nº13/2018
Data Inicial: 22/08/2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA LAGOS DO IGUAÇU A COMUNIDADE LINHA ALEGRIA



R$ 2.246.527,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30370

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4655	2018	22/08/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	22/08/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/06/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*2**72	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*1**14	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*1**14	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*1**14	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000463	R$ 2.900.140,31	20/09/2016	
Contrato	205	2018	76.995.414/0001-60	9000464	R$ 2.503.563,00	15/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000479	Medição	1	Jurisdicionado	22/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	4,94%

9000480	Medição	2	Jurisdicionado	23/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	10,27%
9000489	Medição	3	Jurisdicionado	10/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	55,64%
9000500	Medição	4	Jurisdicionado	10/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	71,15%
9000518	Medição	5	Jurisdicionado	09/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	96,86%
9000518	Medição	6	Jurisdicionado	20/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	96,86%
9000535	Paralisação	7	Jurisdicionado	16/01/2019			
9000556	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	100,00%
9000556	Medição	9	Jurisdicionado	17/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 205/2018	100,00%
9000579	Conclusão	10	Jurisdicionado	09/05/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512436410079					