Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:18:14

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
25	2020	Praça no Loteamento Vale Verde - Cohapar V **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 326/2020	90	02/12/2020	R$ 51.826,21	100,00%

Nº25/2020
Data Inicial: 02/12/2020

Praça no Loteamento Vale Verde - Cohapar V



R$ 51.826,21

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39304

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6419	2020	02/12/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2703	02/12/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/04/2020	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*4*.7**-02	ART (CREA)	17**2*5**11**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*4*.7**-02	RRT (CAU)	10**0*0*	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	97**1*6	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	97**1*6	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000848	R$ 52.250,80	10/06/2020	
Contrato	326	2020	76.995.414/0001-60	9000849	R$ 51.826,21	10/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000865	Medição	1	Jurisdicionado	15/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 326/2020	26,82%

9000865	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 326/2020	26,82%
9000865	Medição	3	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 326/2020	26,82%
9000902	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/03/2021			
9000922	Medição	5	Jurisdicionado	26/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 326/2020	100,00%
9000932	Conclusão	6	Jurisdicionado	28/06/2021			