Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 07/09/2025 - 03:17:02

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2021 | Pavimentação asfáltica sobre poliédrico em diversas Ruas Bairro Verdi<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 338/2020 | 90 | 02/08/2021 | R$ 539.442,63 | 100,00% |

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

# Pavimentação asfáltica sobre poliédrico em diversas Ruas Bairro Verdi

R$ 539.442,63

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 30164; 30165; 39215; 39754 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 6292 | 2020 | 02/08/2021 | 12249 |
| 6293 | 2020 | 02/08/2021 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1005 | 2703 | 02/08/2021 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 18/11/2021 | 338/2020 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*2**20** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 17**2*1**98** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 17**2*1**98** | Orçamento | Sim |
| CPF | 63*.*0*.9**-15 | ART (CREA) | 17**2*5**31** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000947 | R$ 539.442,63 | 10/10/2019 | |
| Contrato | 338 | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000948 | R$ 539.442,63 | 26/11/2020 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000949 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/08/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 338/2020 | 100,00% |
| 9000949 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 10/09/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 338/2020 | 100,00% |
| 9000971 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 05/10/2021 | | | |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900051420575 | 00120202188888205 | 1 | 17/05/2021 | 13/11/2021 | |

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

# Pavimentação asfáltica sobre poliédrico em diversas Ruas Bairro Verdi

## Documentos

R$ 539.442,63

2021/04/26

2021/04/26

2021/04/26

GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
Recape - CUBQ
2021/03/10

2021/04/26

2021/04/26