Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:17:40

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	Pavimentação asfáltica sobre poliédrico em diversas Ruas Bairro Verdi **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 338/2020	90	02/08/2021	R$ 539.442,63	100,00%

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

Pavimentação asfáltica sobre poliédrico em diversas Ruas Bairro Verdi



R$ 539.442,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30164; 30165; 39215; 39754

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6292	2020	02/08/2021	12249
6293	2020	02/08/2021	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	2703	02/08/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/11/2021	338/2020	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**20**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**98**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**98**	Orçamento	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**31**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000947	R$ 539.442,63	10/10/2019	
Contrato	338	2020	76.995.414/0001-60	9000948	R$ 539.442,63	26/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000949	Medição	1	Jurisdicionado	06/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 338/2020	100,00%
9000949	Medição	2	Jurisdicionado	10/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 338/2020	100,00%
9000971	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/10/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900051420575	00120202188888205	1	17/05/2021	13/11/2021	

Nº4/2021
Data Inicial: 02/08/2021

Pavimentação asfáltica sobre poliédrico em diversas Ruas Bairro Verdi

Documentos



R$ 539.442,63


2021/04/26


2021/04/26


2021/04/26


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
Recape - CUBQ
2021/03/10


2021/04/26


2021/04/26