Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:18:17

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2021 | Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 255/2020 | 540 | 11/03/2021 | R$ 566.871,60 | 100,00% |

**Nº2/2021**
**Data Inicial: 11/03/2021**

# Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Cristo Rei



**R$ 566.871,60**

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 36026 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1323 | 2021 | 11/03/2021 | 12249 |
| 1324 | 2021 | 11/03/2021 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1029 | 2887 | 11/03/2021 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 14/08/2022 | 255/2020 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*1**11** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*1**11** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*1**93** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.*8*.9**-40 | RRT (CAU) | SI98**7*1/** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000888 | R$ 776.220,07 | 20/11/2019 | |
| Contrato | 255 | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000889 | R$ 566.871,60 | 14/08/2020 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000890 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 12/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 255/2020 | 3,06% |
| 9000890 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 05/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 255/2020 | 3,06% |
| 9000890 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 05/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 255/2020 | 3,06% |
| 9000933 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 10/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 255/2020 | 100,00% |
| 9000943 | Conclusão | 5 | Jurisdicionado | 05/07/2021 | | | |