Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:18:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2019	RECAPEAMENTO ASFALTICO NO TRECHO ENTRE AS COMUNIDADES DO BUGRE A BUGRE ALTO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 272/2019	150	18/07/2019	R$ 399.875,85	100,00%

Nº6/2019
Data Inicial: 18/07/2019

RECAPEAMENTO ASFALTICO NO TRECHO ENTRE AS COMUNIDADES DO BUGRE A BUGRE ALTO



R$ 399.875,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
34117

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4116	2019	18/07/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	2329	18/07/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/10/2023	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*9**04	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*8**73	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*8**73	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**0*8**73	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000598	R$ 399.875,85	20/03/2019	
Contrato	272	2019	76.995.414/0001-60	9000599	R$ 399.875,85	08/07/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000608	Medição	1	Jurisdicionado	18/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	50,00%

9000608	Medição	2	Jurisdicionado	06/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	50,00%
9000608	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	50,00%
9000648	Paralisação	4	Jurisdicionado	04/10/2019			
9000679	Medição	5	Jurisdicionado	19/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	100,00%
9000679	Medição	6	Jurisdicionado	15/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 272/2019	100,00%
9000711	Conclusão	7	Jurisdicionado	24/02/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900010435176	00036202088888351	1	12/02/2020	10/08/2020	