Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 13:39:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 501/2018	90	10/01/2019	R$ 145.161,23	100,00%

Nº1/2019
Data Inicial: 10/01/2019

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

R$ 145.161,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
16155

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
93	2019	10/01/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	2329	10/01/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/05/2019	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.0**-80	ART (CREA)	20**0*1**46	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*6**69	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*6**69	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*6**69	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000530	R$ 193.578,50	01/03/2018	
Contrato	501	2018	76.995.414/0001-60	9000531	R$ 145.161,23	26/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000540	Medição	1	Jurisdicionado	10/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	17,73%

9000550	Medição	2	Jurisdicionado	07/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	45,57%
9000551	Medição	3	Jurisdicionado	26/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	60,51%
9000551	Medição	4	Jurisdicionado	11/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	60,51%
9000573	Medição	5	Jurisdicionado	16/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	87,57%
9000582	Medição	6	Jurisdicionado	08/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	90,66%
9000583	Medição	7	Jurisdicionado	21/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	96,94%
9000583	Medição	8	Jurisdicionado	13/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	96,94%
9000603	Medição	9	Jurisdicionado	08/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 501/2018	100,00%
9000620	Conclusão	10	Jurisdicionado	06/08/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512464564878	00049202088888648	1	11/03/2020	07/09/2020	