Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:05:40

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2018	CENTRO DE VIVÊNCIA BAIRRO SÃO GENARO - CONSTRUÇÃO SALA DE REUNIÕES **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 304/2018	180	01/11/2018	R$ 65.370,85	100,00%

Nº18/2018
Data Inicial: 01/11/2018

CENTRO DE VIVÊNCIA BAIRRO SÃO GENARO - CONSTRUÇÃO SALA DE REUNIÕES



R$ 65.370,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38313

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6169	2018	01/11/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2012	1758	01/11/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
13/02/2019	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*3*.4**-16	RRT (CAU)	77**7*2	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*6**33	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*6**33	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*6**33	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000505	R$ 83.258,62	01/06/2018	
Contrato	304	2018	76.995.414/0001-60	9000506	R$ 65.370,85	14/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000525	Paralisação	1	Jurisdicionado	20/12/2018			

9000548	Medição	2	Jurisdicionado	13/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	12,87%
9000560	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	50,43%
9000561	Medição	4	Jurisdicionado	28/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	86,59%
9000570	Medição	5	Jurisdicionado	11/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 304/2018	100,00%
9000581	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/05/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512462062178					