Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:17:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	03 Unidades Habitacionais **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 161/2019	180	11/06/2019	R$ 153.627,22	100,00%

Nº4/2019
Data Inicial: 11/06/2019

03 Unidades Habitacionais



R$ 153.627,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38529; 38530; 38531

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3340	2019	11/06/2019	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2009	2329	11/06/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/02/2020	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.0**-80	ART (CREA)	20**2*3**64	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**5*0**45	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**5*0**45	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**1*1**97	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000586	R$ 187.352,94	29/08/2018	
Contrato	161	2019	76.995.414/0001-60	9000587	R$ 153.627,22	10/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000606	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	17,25%

9000622	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	37,10%
9000632	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	55,39%
9000646	Medição	4	Jurisdicionado	07/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	74,90%
9000662	Medição	5	Jurisdicionado	12/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	85,64%
9000663	Medição	6	Jurisdicionado	28/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	100,00%
9000663	Medição	7	Jurisdicionado	04/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2019	100,00%
9000694	Conclusão	8	Jurisdicionado	30/01/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900009079474	00271201988888794	1	24/12/2019	21/06/2020	