Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:18:20

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2019 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 495/2018 | 365 | 09/05/2019 | R$ 722.413,27 | 100,00% |

Nº3/2019
Data Inicial: 09/05/2019

# REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO



R$ 722.413,27

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 38467 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2557 | 2019 | 09/05/2019 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1022 | 2329 | 09/05/2019 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 05/01/2020 | 000000 | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 01*.*5*.0**-99 | ART (CREA) | 20**4*3**80 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 01*.*5*.0**-99 | ART (CREA) | 20**4*3**80 | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 04*.*0*.0**-07 | ART (CREA) | 20**2*2**20 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**4*4**31 | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**4*4**31 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000575 | R$ 881.007,12 | 22/11/2017 | |
| Contrato | 495 | 2018 | 76.995.414/0001-60 | 9000576 | R$ 722.413,27 | 18/12/2018 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000585 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 09/05/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 8,80% |
| 9000595 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 10/06/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 10,93% |
| 9000605 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 05/07/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 21,67% |
| 9000621 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/08/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 37,64% |
| 9000631 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 05/09/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 58,35% |
| 9000645 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 07/10/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 69,93% |
| 9000660 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 12/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 76,83% |
| 9000661 | Paralisação | 8 | Jurisdicionado | 12/11/2019 | | | |
| 9000661 | Paralisação | 9 | Jurisdicionado | 18/06/2020 | | | |
| 9000749 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 17/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 86,22% |
| 9000749 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 20/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 86,22% |
| 9000749 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 15/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 86,22% |
| 9000817 | Paralisação | 13 | Jurisdicionado | 22/10/2020 | | | |
| 9000850 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 18/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 97,66% |
| 9000850 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 05/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 97,66% |
| 9000850 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 10/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 97,66% |
| 9000891 | Paralisação | 17 | Jurisdicionado | 15/03/2021 | | | |
| 9000923 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 10/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 100,00% |
| 9000923 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 05/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 495/2018 | 100,00% |
| 9000950 | Conclusão | 20 | Jurisdicionado | 26/08/2021 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900003154076 | 900003154176002 | 1 | 14/07/2021 | 10/01/2022 | |