Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/09/2025 - 17:02:29

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2020 | Parque infantil API 02 Junto ao Parque do Lago<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 233/2020 | 150 | 13/08/2020 | R$ 79.603,75 | 100,00% |

Nº9/2020
Data Inicial: 13/08/2020

# Parque infantil API 02 Junto ao Parque do Lago

R$ 79.603,75

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 32501 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4059 | 2020 | 13/08/2020 | 12249 |
| 4060 | 2020 | 13/08/2020 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1002 | 2703 | 13/08/2020 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 03/04/2021 | 000000 | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 07*.*3*.0**-45 | ART (CREA) | 17**2*3**65** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*2**93** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*3**71** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 97*.*8*.2**-15 | RRT (CAU) | 94**9*5 | Projeto Arquitetônico | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000762 | R$ 95.578,26 | 11/12/2019 | |
| Contrato | 233 | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000763 | R$ 79.603,75 | 30/06/2020 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000776 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 20/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 11,41% |
| 9000766 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 15/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 11,41% |
| 9000766 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 11,41% |
| 9000831 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 17/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 38,70% |
| 9000831 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 02/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 38,70% |
| 9000831 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 05/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 38,70% |
| 9000877 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 09/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 100,00% |
| 9000877 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 10/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 100,00% |
| 9000877 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 05/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 233/2020 | 100,00% |
| 9000916 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 10/05/2021 | | | |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900040944775 | 00090202188888447 | 1 | 23/04/2021 | 20/10/2021 | |