Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:43:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Imigrantes a Comunidade de Passo do Sol **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 110/2020	240	18/05/2020	R$ 215.893,23	100,00%

Nº3/2020
Data Inicial: 18/05/2020

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Imigrantes a Comunidade de Passo do Sol



R$ 215.893,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38822

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2403	2020	18/05/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	18/05/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/04/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*6**78**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*6**78**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**87**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*6*.3**-59	ART (CREA)	17**2*1**16**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000728	R$ 270.000,00	15/04/2019	
Contrato	110	2020	76.995.414/0001-60	9000739	R$ 215.893,23	14/04/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000737	Medição	1	Jurisdicionado	18/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	8,39%

9000738	Medição	2	Jurisdicionado	29/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	20,13%
9000743	Medição	3	Jurisdicionado	25/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	29,51%
9000743	Medição	4	Jurisdicionado	15/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	29,51%
9000770	Medição	5	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	45,77%
9000794	Medição	6	Jurisdicionado	08/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	54,99%
9000794	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	54,99%
9000827	Medição	8	Jurisdicionado	04/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	63,81%
9000827	Medição	9	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	63,81%
9000827	Medição	10	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	63,81%
9000874	Medição	11	Jurisdicionado	23/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	75,10%
9000874	Medição	12	Jurisdicionado	10/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	75,10%
9000874	Medição	13	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	75,10%
9000913	Medição	14	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	86,36%
9000924	Medição	15	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2020	100,00%
9000935	Conclusão	16	Jurisdicionado	05/07/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
90	90.0098402471001	1	03/05/2022	30/10/2022	