Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 23:49:32

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	PROINFÂNCIA CEMEI CORONEL SANTHIAGO DANTAS - Bairro São Cristovão **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 395/2019	150	31/01/2020	R$ 332.764,21	100,00%

Nº1/2020
Data Inicial: 31/01/2020

PROINFÂNCIA CEMEI CORONEL SANTHIAGO DANTAS - Bairro São Cristovão

R$ 332.764,21

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
37261

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
589	2020	31/01/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1008	2703	31/01/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/05/2020	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**1*5**23**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**4*4**66	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**1*5**53**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**93**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000689	R$ 332.871,55	20/03/2019	
Contrato	395	2019	76.995.414/0001-60	9000690	R$ 332.764,21	10/10/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000707	Medição	1	Jurisdicionado	03/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	1,44%

9000708	Medição	2	Jurisdicionado	07/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	2,52%
9000709	Medição	3	Jurisdicionado	13/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	11,06%
9000721	Medição	4	Jurisdicionado	25/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	31,82%
9000721	Medição	5	Jurisdicionado	20/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	31,82%
9000735	Medição	6	Jurisdicionado	11/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	46,02%
9000742	Medição	7	Jurisdicionado	15/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	58,80%
9000753	Medição	8	Jurisdicionado	30/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	85,22%
9000769	Medição	9	Jurisdicionado	31/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	87,83%
9000769	Medição	10	Jurisdicionado	15/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	87,83%
9000769	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	87,83%
9000826	Paralisação	12	Jurisdicionado	05/11/2020			
9000853	Medição	13	Jurisdicionado	21/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 395/2019	100,00%
9000866	Conclusão	14	Jurisdicionado	04/01/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900031314979	00019202188888149	1	29/01/2021	28/07/2021	