Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 23:49:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Estrela Gaúcha a Invernadinha **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 203/2020	365	17/07/2020	R$ 395.280,37	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 17/07/2020

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Estrela Gaúcha a Invernadinha

R$ 395.280,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3546	2020	17/07/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1002	2703	17/07/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
22/12/2022	203/2020	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*3*.2**-90	ART (CREA)	17**2*2**85**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**11**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**11**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000756	R$ 464.158,00	25/04/2019	
Contrato	203	2020	76.995.414/0001-60	9000757	R$ 395.280,37	22/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000773	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	2,23%

9000796	Medição	2	Jurisdicionado	08/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	7,63%
9000796	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	7,63%
9000829	Medição	4	Jurisdicionado	04/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	12,58%
9000829	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	12,58%
9000829	Medição	6	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	12,58%
9000876	Paralisação	7	Jurisdicionado	10/02/2021			
9000926	Medição	8	Jurisdicionado	08/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	18,06%
9000926	Medição	9	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	18,06%
9000926	Medição	10	Jurisdicionado	10/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	18,06%
9000961	Medição	11	Jurisdicionado	28/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	27,42%
9000961	Medição	12	Jurisdicionado	15/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	27,42%
9000961	Medição	13	Jurisdicionado	15/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	27,42%
9000980	Medição	14	Jurisdicionado	09/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	32,42%
9000980	Medição	15	Jurisdicionado	12/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	32,42%
9000997	Paralisação	16	Jurisdicionado	10/02/2022			
9001025	Medição	17	Jurisdicionado	30/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	39,81%
9001032	Paralisação	18	Jurisdicionado	22/06/2022			
9001069	Medição	19	Jurisdicionado	22/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	100,00%
9001082	Conclusão	20	Jurisdicionado	03/10/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900038701874					

Nº6/2020
Data Inicial: 17/07/2020

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Estrela Gaúcha a Invernadinha

Documentos

R$ 395.280,37

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
DE ESTRADAS RURAIS
3 de agosto de 2020
S 25° 45' 33", W 52° 26' 7"

3 de agosto de 2020
S 25° 45' 43", W 52° 24' 58"

3 de agosto de 2020
S 25° 45' 41", W 52° 24' 56"

3 de agosto de 2020
S 25° 45' 41", W 52° 24' 56"

2020/09/08

2020/09/08

2020/09/08

2020/09/08

2020/09/08

2020/11/04

2020/11/04

2020/11/04

2020/11/04

2020/12/17

2020/12/17

2020/12/17

12/08/2021

21/09/2021

21/09/2021

21/09/2021

21/09/2021

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

27/04/2022

2022/05/19

2022/05/19

2022/05/19

2022/05/19