Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 23:45:08

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	Quadra Poliesportiva Bairro São José - Chopinzinho **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 55/2020	120	15/07/2020	R$ 249.629,80	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 15/07/2020

Quadra Poliesportiva Bairro São José - Chopinzinho

R$ 249.629,80

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38937

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3524	2020	15/07/2020	12249
3525	2020	15/07/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	2703	15/07/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/12/2022	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**11**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*5**11**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*2**95**	Fiscalização	Sim
CPF	71*.*3*.3**-20	ART (CREA)	17**2*1**66**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000744	R$ 260.200,00	25/04/2019	
Contrato	55	2020	76.995.414/0001-60	9000745	R$ 249.629,80	05/03/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000754	Medição	1	Jurisdicionado	16/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	14,89%
9000771	Medição	2	Jurisdicionado	20/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	46,92%
9000771	Medição	3	Jurisdicionado	15/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	46,92%
9000177	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	46,92%
9000828	Medição	5	Jurisdicionado	03/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	100,00%
9000828	Medição	6	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	100,00%
9000867	Conclusão	7	Jurisdicionado	25/01/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900035618073	00047202188888180	1	23/02/2021	22/08/2021	