Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:34:48

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA SOBRE PAVI. POLIEDRICA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 210/2021	240	02/02/2022	R$ 3.192.728,12	100,00%
2	2022	EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA SOBRE PAVI. POLIEDRICA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	240	02/02/2022	R$ 3.192.728,12	100,00%

Nº2/2022
Data Inicial: 02/02/2022

EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA SOBRE PAVI. POLIEDRICA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL



R$ 3.192.728,12

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24584

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
581	2022	01/02/2022	12217
441	2022	02/02/2022	12217
819	2022	01/05/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/02/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**19**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**19**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*6**99**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9470	R$ 3.470.058,78	11/11/2021	
Contrato	210	2021	80.874.100/0001-86	9471	R$ 3.192.728,12	11/11/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	80.874.100/0001-86	9485	R$ 455.850,85	04/02/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9472	Medição	1	Jurisdicionado	02/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2021	17,56%
9478	Medição	2	Jurisdicionado	04/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2021	100,00%
9481	Medição	3	Jurisdicionado	29/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2021	100,00%

9491	Medição	4	Jurisdicionado	12/05/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9492	Conclusão	5	Jurisdicionado	23/05/2022			