Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/09/2025 - 20:20:11

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2021	Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Santo Antônio **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 221/2021	30	20/12/2021	R$ 39.405,10	100,00%

Nº6/2021
Data Inicial: 20/12/2021

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Santo Antônio

R$ 39.405,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
31868

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7898	2021	23/12/2021	12249
7899	2021	23/12/2021	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1029	2887	23/12/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
06/08/2022	221/2021	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*0**14**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**49**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*1*.3**-83	RRT (CAU)	11**6*3*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000984	R$ 40.655,50	10/02/2021	
Contrato	221	2021	76.995.414/0001-60	9000985	R$ 39.405,10	07/10/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000986	Medição	1	Jurisdicionado	23/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 221/2021	100,00%
9000986	Medição	2	Jurisdicionado	12/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 221/2021	100,00%
9000986	Medição	3	Jurisdicionado	10/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 221/2021	100,00%
9001008	Conclusão	4	Jurisdicionado	15/03/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900120615071	900120615071001	1	28/09/2022	27/03/2023	

Nº6/2021
Data Inicial: 20/12/2021

Pavimentação Poliédrica em estrada Rural - Linha Santo Antônio

Documentos

R$ 39.405,10

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021