Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:55

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2013	QUIOSQUE, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DO ACESSO E PISTA DE CAMINHADA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 394/2012	180	01/08/2013	R$ 413.911,83	100,00%

Nº6/2013
Data Inicial: 01/08/2013

QUIOSQUE, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DO ACESSO E PISTA DE CAMINHADA



R$ 413.911,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
142962

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7390	2013	05/08/2013	12261
7391	2013	05/08/2013	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1047	2	01/08/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.5**-04	ART (CREA)	20**2*7**01	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**1*0**80	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*3**89	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1042	R$ 415.000,00	12/06/2012	
Contrato	394	2012	76.995.455/0001-56	1043	R$ 414.000,00	22/11/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1018	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 394/2012	6,72%
1041	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 394/2012	22,47%
0	Medição	3	Jurisdicionado	21/11/2013			
0	Medição	4	Jurisdicionado	27/02/2014			
5026	Medição	5	Jurisdicionado	03/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 394/2012	100,00%

5027	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/06/2014

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					