Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:16:08

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	PADRÃO ELÉTRICO NA ESCOLA DE VISTA ALEGRE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 19/2021	30	01/07/2021	R$ 14.340,36	100,00%
2	2021	PADRÃO ELÉTRICO NA ESCOLA DE VISTA ALEGRE **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2021	30	01/07/2021	R$ 14.340,36	100,00%

Nº2/2021
Data Inicial: 01/07/2021

PADRÃO ELÉTRICO NA ESCOLA DE VISTA ALEGRE



R$ 14.340,36

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
132445

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3441	2021	01/07/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2775	01/07/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*1**03**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*1**03**	Fiscalização	Sim
CPF	37*.*3*.7**-87	ART (CREA)	17**2*4**57**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9074	R$ 14.484,79	01/07/2021	
Contrato	19	2021	76.995.455/0001-56	9075	R$ 14.340,36	01/07/2021	100,00%
Aditivo	2	2021	76.995.455/0001-56	9076	R$ 480,00	01/07/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9077	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2021	100,00%
9078	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
9083	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2021	100,00%
9098	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2021	100,00%
9105	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/10/2021			