Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:30:44

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 81/2014	365	29/06/2012	R$ 367.118,34	100,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 29/06/2012

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ



R$ 367.118,34

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
143109

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6392	2014	01/07/2014	12261
6701	2014	01/07/2014	12261
559	2015	01/02/2015	12261
560	2015	01/02/2015	12261
5577	2016	01/06/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	05/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*1**09	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*1**09	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*1**09	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**2*4**80	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5040	R$ 367.118,34	16/05/2014	
Contrato	81	2014	76.995.455/0001-56	5041	R$ 367.118,34	16/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2014	7,54%
5131	Medição	2	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2014	51,31%

5181	Medição	3	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2014	83,12%
5195	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2014	88,61%
5521	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 81/2014	100,00%
5524	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/06/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					