Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:51:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	PISO MODULAR NA QUADRA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 182/2018	45	04/06/2018	R$ 148.995,00	100,00%
6	2018	PISO MODULAR NA QUADRA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2018	45	04/06/2018	R$ 148.995,00	100,00%

Nº6/2018
Data Inicial: 04/06/2018

PISO MODULAR NA QUADRA CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DEONISTO DEBONA



R$ 148.995,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
32487

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2597	2018	04/06/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1010	1758	04/06/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/07/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**5*3**90	Fiscalização	Sim
CPF	69*.*5*.9**-49	ART (CREA)	20**2*6**60	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000432	R$ 148.995,00	16/02/2018	
Contrato	182	2018	76.995.414/0001-60	9000433	R$ 148.995,00	27/04/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.414/0001-60	9000469	R$ 154.074,38	21/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000446	Medição	1	Jurisdicionado	14/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2018	99,57%
9000446	Medição	2	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2018	99,57%
9000474	Medição	3	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2018	100,00%
9000474	Medição	4	Jurisdicionado	28/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
9000474	Medição	5	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2018	100,00%
9000496	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/10/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512437002071					