Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/09/2025 - 16:37:31

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 212/2017 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 45/2018	150	01/03/2018	R$ 607.703,57	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 01/03/2018

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS URBANAS - SEDU 212/2017

R$ 607.703,57

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30067; 30073; 30114; 30125; 30203; 30232; 38234

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1296	2018	22/03/2018	12249
1297	2018	22/03/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1004	1758	01/03/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/10/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**0*3**86	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*6**49	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*6**49	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*3**09	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000409	R$ 607.755,03	20/10/2016	
Contrato	45	2018	76.995.414/0001-60	9000410	R$ 607.703,58	23/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000415	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2018	60,90%
9000415	Medição	2	Jurisdicionado	04/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2018	60,90%
9000427	Medição	3	Jurisdicionado	18/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2018	100,00%
9000427	Medição	4	Jurisdicionado	20/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2018	100,00%
9000452	Conclusão	5	Jurisdicionado	17/07/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512420448870					