Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 09/09/2025 - 21:30:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	REQUALIFICAÇÃO PARQUE DO LAGO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 16/2018	180	04/06/2018	R$ 241.740,23	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 04/06/2018

REQUALIFICAÇÃO PARQUE DO LAGO

R$ 241.740,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
32501

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2472	2018	04/06/2018	12249
2473	2018	04/06/2018	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1015	1758	04/06/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/10/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*5**38	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**4*8**15	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**4*8**46	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*2**68	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000430	R$ 284.282,32	20/04/2017	
Contrato	16	2018	76.995.414/0001-60	9000431	R$ 241.740,23	11/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000444	Medição	1	Jurisdicionado	04/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	4,01%
9000445	Medição	2	Jurisdicionado	20/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	9,12%
9000457	Medição	3	Jurisdicionado	19/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	15,74%
9000457	Medição	4	Jurisdicionado	15/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	15,74%
9000457	Medição	5	Jurisdicionado	11/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	15,74%
9000495	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	73,99%
9000513	Medição	7	Jurisdicionado	22/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	98,14%
9000513	Medição	8	Jurisdicionado	20/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 16/2018	100,00%
9000533	Conclusão	9	Jurisdicionado	24/01/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512435178570					